


Schulausschuss 28.11.2019

Gebäudemanagement E26


www.aachen.de

# Stand: Entwurfsplanung mit Kostenberechnung, 10/2019

Grad der Kostensicherheit: trotz fehlender Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Marktpreise (Angebote) kann bereits eine **Kostensicherheit von 80 %** abgeleitet werden!



Teil B: Schulzentrum Laurensberg - Luftbild



Schulzentrum Laurensberg - Energetische Hüllsanierung, BT A

#### **Bestand**

## Aufgabenstellung: Energetische Hüllsanierung

- Dachsanierung
- Sanierung Fenster- und Außentüren
- Fassadensanierung
- Technische bauphysikalische Ertüchtigung
- Aufwertung des Erscheinungsbildes

- 2-lagiges Foliendach
- Aluminium + 3-fach Verglasung
- Glattblech 4mm, geschraubt
- ☐ Raumlufttechnik

#### Besonderheiten:

- Schadstoffbeseitigung/ Altlasten
- Bauen im laufenden Schulbetrieb
- Umgang mit zeittypischer Architektur



### **Bauabschnitte**




#### **Thema Auslagerung:**

Vermutlich stehen Klassenräume genügend Räume innerhalb des Gebäudes zur Verfügung. Voraussichtlich keine Container zur Auslagerung erforderlich.

### Bauabschnitte


#### Oktober 2020 bis Dezember 2022

- 1. BA ca. 10/20 bis 05/21
- 2. BA ca. 04/21 bis 11/21
- 3. BA ca. 10/21 bis 06/22
- 4. BA ca. 04/21 bis 12/22



## Kostenberechnung Gesamtmaßnahme ("Voll-Variante"):





## 5. Umsetzung:


Vorschlag der Verwaltung auch hier: Umsetzung in einem Zuge, aber in 2 Stufen, d.h.:

- 1. Stufe > sämtliche Hauptleistungen
- 2. Stufe > unmittelbar danach, aber außerhalb Förderzeitraum (und Förderung):
  - > alle untergeordneten Innenhöfe und Dachaufbauten

#### Dadurch:

- A. Annäherung an Kostenrahmen
- B. Sicherstellung der Gesamtfinanzierung
- C. Keine Unterbrechung der Umsetzung

# 2. Stufe (vormals "Aufschub-Variante") Umsetzung in einem Zuge direkt im Anschluss, aber außerhalb Förderzeitraum



## Kostenberechnung mit 2 Stufen:

				100 % Variante			% Variante	Kostenermittlungsstufe			Aufschub-Variante	
							llsanierung .aurensberg	Kostenrahmen Lph "0" ohne Plg	Kostenschätzung Lph 2 Vorentwurf	Kostenberechnung Lph 3 Entwurf	Kostenberechnung Lph 3 Entwurf	
Kosten-Systematik				Ко			stengruppe	(60 % Sicherheit)	(70 % Sicherheit)	(80 % Sicherheit)	(80 % Sicherheit)	
							100	Grundstück	ohne Ansatz	ohne Ansatz	ohne Ansatz	ohne Ansatz
	Gesamtbaukosten		=				200	Herrichten				
		ten	"Basiskosten"	Bauwerks- kosten			300	Bauwerk-Hochbau	7.200.000	9.539.500	8.439.000	7.603.000
		Baukosten		Baurkc			400	Bauwerk-TGA				
sten		Ba					500	Aussenanlagen				
Gesamtkosten							600	Ausstattung	0	0	0	0
Ges	Ges						700	Baunebenkosten	1.440.000	1.908.000	1.564.000	1.500.000
					_	<u> </u>		Baupreisindex	345.600 (2 % p.a.)	1.259.200 (6 % p.a.)	1.114.000 (6 % p.a.)	1.003.600 (6 % p.a.)
				nte zu	nte zu <b>sierur</b> osten	der Kosten	akt. Eig.Leistg	348.700	499.100	691.500	647.800	
					Elemente zur	Stabilisierung	der K	Kostenvarianz	2.880.000	2.384.900	1.687.800	1.520.600
						. v		Risiken (paus. 5%)	360.000	477.000	422.000	380.000
1				Gesamtkosten								
				- ohne Varianz und Risiken				9.334.300	13.205.800	11.808.500	10.754.400	
				- mit Varianz und Risiken			Varianz und Risiken	12.574.300	16.067.700	13.918.300	12.655.000	

Hinweis: Der Vollumfang ist in der "100%-Variante" abgebildet. Die "Aufschubvariante" besagt, dass es möglich ist, bestimmte notwendige Arbeiten zeitlich nach hinten zu verlagern. Dadurch jedoch wird der finanzielle Aufwand größer (Index, erweitertes Schadensbild).

Da Genehmigungs- und Ausführungsplanung, sowien Preise zus Marktefesten uns eine Kosten-Sicherheit bis zu 80% anzunehmen.

## Deckungslücken gesamt:

## Deckungslücken

			Deckungslücke	Deckungslücke	
	Budget aus	Kosten-	Aufschub-	Voll-	Abweichung
	Kostenrahmen	berechnung	Varianten	Varianten	vom KR in %
Inda Gymnasium					
Voll-Variante	6.000.000	8.859.107		- 2.859.107	47,56
Aufschub-Variante	6.000.000	6.689.843	- 689.843		14,50
Hander Weg					
Voll-Variante	8.901.600	11.808.471		- 2.906.871	32,66
Aufschub-Variante	8.901.600	10.754.380	- 1.852.780		20,81
Gemeinsam					
Voll-Varianten	14.901.600	20.667.578		- 5.765.978	38,69
Aufschub-Varianten	14.901.600	17.444.223	- 2.542.623		17,06


Anmerkung: vorgelegte KB ohne Kostenvarianz (KB ~20 %) und Risiko (5 % paus. gem. FinMin NRW)

# **Entscheidungserfordernis:**



beide Vorhaben müssen bis Ende 2022 fertig gestellt sein (Förderzeitraum), daher
hoher Zeitdruck, stringentes Handeln aller Beteiligter
extreme Anfälligkeit für Störungen/ unvorhersehbares von Außen
baufachlich nur noch schaffbar, wenn Entscheidungen unmittelbar erfolgen

Entscheidung muss am 28.11.2019 im SchA erfolgen!





M. C. Escher (1898-1972): "Ascending and Descending", 1960