

Protokollauszug

ACHTUNG NEUER RAUM!! öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung vom 09.12.2021

Zu Ö 5 Sachstand des Vergabeverfahrens für die Maßnahmen an den Gymnasien zur Umstellung auf G9 ungeändert beschlossen FB 45/0164/WP18

Herr Lambertz vom städtischen Gebäudemanagement stellt den aktuellen Rahmenzeitplan anhand einer PowerPoint Präsentation vor (siehe Anlage).

Herr Auler dankt für die Darstellung. Er bittet darum, den Rahmenzeitplan ständig zu aktualisieren und dem Ausschuss in regelmäßigen Abständen zur Kenntnis vorzulegen. Er merkt an, dass es bei einigen Baumaßnahmen keinen Puffer gebe und die geplante Fertigstellung bis August 2025 gegebenenfalls in Gefahr sei, da es oftmals zu ungeplanten Verzögerungen bei großen Baumaßnahmen kommen könne.

Herr Lambertz erläutert, dass bereits zu Beginn des Vergabeverfahrens einige Zeitersparnisse hätten erreicht werden können. So würden beispielsweise am Couven-Gymnasium und am Rhein-Maas-Gymnasium vorgefertigte Holzelemente zum Einsatz kommen, was die Umsetzung der Maßnahmen ebenfalls beschleunigen würde. Bei der Baumaßnahme am St. Leonard Gymnasium sei es aufgrund der engen Baulücke etwas komplizierter. Am Inda-Gymnasium entstehe ein separater Neubau, daher seien auch dort Vorfertigungen möglich. Diese Vorgaben seien auch bereits als Referenz bei der Angebotsheranziehung berücksichtigt worden. Ein insgesamt gutes Vorbereitungskonzept würde bei allen Maßnahmen mögliche Verzögerungen stark reduzieren.

Beschluss:

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: Ablehnung: Enthaltung:
einstimmig

Anlage 1 211209_ml_Vergabe G8-G9
Anlage 2 211214_Rahmenzeitplan_G8-G9