

Protokollauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf vom 29.01.2025

Zu Ö 6 Sachstand Baufortschritt MGS Kaiserstraße / Barbarastraße

Frau Bezirksbürgermeisterin Eschweiler eröffnet den Tagesordnungspunkt „Sachstand zum Baufortschritt der Montessori-Schule und begrüßt Herrn Olaf Ptak vom Gebäudemanagement der Stadt Aachen.

Laut Herrn Ptak werde es nochmal zu einer Verzögerung kommen, da noch kein Putzer gefunden worden sei. Das Gerüst stehe zwar nicht mehr, allerdings lägen immer noch Teile auf dem Grundstück, die den Kanalbau beeinträchtigen. Zudem hätten die Kanalarbeiten aufgrund der Witterungsverhältnisse erst später beginnen können. Die Zufahrt zum Schulhof sei noch gesperrt, so dass die Turnhalle nicht genutzt werden könne, weil der Rettungsweg nicht freigegeben sei. Auf dem Grundstück gebe es außerdem sehr viel Schichtwasser, das erstmal abgepumpt werden müsse. Der Kanal wird ca. Ende Februar 2025 fertig sein, dann erst könne die Turnhalle wieder genutzt werden. Die Ausschreibung für den Gerüstbau werde derzeit von der Vergabestelle geprüft, allerdings werde die Vergabe erst Ende Februar 2025 feststehen. Eine Zeitschiene könne er derzeit nicht nennen. Die Arbeiten, die vorgezogen werden könnten, seien aber schon in der Ausführung.

Zur Barbarastraße konnte Herr Ptak noch nicht viel sagen.

Frau Bezirksbürgermeisterin Eschweiler erwähnt, dass es am 30.01.2025 noch eine Info-Veranstaltung für die Eltern gemeinsam mit FB 45 und der Städtereion in der Schule geben werde, um Fragen zu einer möglichen Gesundheitsbelastung zu beantworten.

Es gibt keine weiteren Fragen.