

Protokollauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg vom 14.05.2025

Zu Ö 10 Sachstandsbericht zur Hallensanierung "Hander Weg" zur Kenntnis genommen

Herr Ganser vom Gebäudemanagement berichtet über den aktuellen Stand der Sanierung der Dächer der beiden Dreifachturnhallen am Schulzentrum Hander Weg. Derzeit befinde man sich etwa drei Wochen im Verzug, da die vorgesehene Einrüstung durch das Gerüstbauunternehmen nicht rechtzeitig erfolgen konnte. Inzwischen haben die Abbrucharbeiten begonnen.

Erfreulicherweise sei die Nutzung der beiden Hallen trotz der laufenden Bauarbeiten weiterhin möglich. Mit einer Fertigstellung bis zu den Herbstferien werde derzeit gerechnet. Einschränkungen seien insbesondere im Zusammenhang mit der Erneuerung der Dachbinder in einer der Hallen zu erwarten. Diese Arbeiten würden jedoch abschnittsweise durchgeführt, sodass die Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden könnten.

Die Vorsitzende verweist auf einen aktuellen Bericht des WDR zu zahlreichen Hallensperrungen in NRW und hebt vor diesem Hintergrund die gute Arbeit des Gebäudemanagements hervor. Sie bedankt sich ausdrücklich dafür, dass die Hallen am Schulzentrum Hander Weg trotz der laufenden Sanierungsmaßnahme weiterhin für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung stünden.

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig