

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 45/0276/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	30.08.2016
		Verfasser:	FB 45/201
<b>Zeitplan U3/Ü3-Ausbau</b>			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
27.09.2016	KJA	Kenntnisnahme	

**Beschlussvorschlag:**

Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zu den priorisierten und geplanten KiTa Ausbaumaßnahmen für die Jahre 2016 ff. (vgl. Anlage 1) zur Kenntnis.

## finanzielle Auswirkungen

keine finanziellen Auswirkungen, da es sich um eine Berichtsvorlage handelt

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

## **Erläuterungen:**

### **1. Ausgangslage**

Seit dem 01.08.2013 besteht für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte oder bei einer Tagespflegeperson.

Entgegen der ursprünglichen Annahme, dass im Bereich der unter dreijährigen Kinder eine Versorgungsquote von 35 % ausreichend ist, hat sich gezeigt, dass der Bedarf in der Stadt Aachen mittlerweile weitaus höher liegt.

Basierend auf einem Antrag erfolgte in der Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses am 04.06.2013 der Beschluss, dass für die Stadt Aachen eine Zielversorgungsquote von 50 % im U3 Bereich festgelegt wird.

Ausgehend von der Bedarfsplanung des KiTa-Jahres 2014/ 2015 waren zu diesem Zeitpunkt ca. 500 weitere U3 Plätze zu schaffen, um diese Quote zu erreichen.

Die Verwaltung wurde seinerzeit beauftragt, Vorschläge zu erarbeiten, wie eine entsprechende Anzahl an U3 Plätzen geschaffen werden kann.

Insgesamt konnte die gesamtstädtische U3 Versorgungsquote in den letzten vier Jahren von 36,90 % im KiTa-Jahr 2013/ 2014 auf 44,05 % im KiTa-Jahr 2016/ 2017 gesteigert werden. Dies entspricht einer Neuschaffung von 397 U3 Plätzen.

Unter Zugrundelegung der aktuellen Kinderzahlen ist für das KiTa-Jahr 2017/ 2018 von einem weiteren Platzbedarf zur Erreichung der Zielversorgungsquote in Höhe von 50 % auszugehen. Die Anzahl der neu zu schaffenden Betreuungsplätze lässt sich allerdings nicht präzise beziffern, da wegen der steigenden Geburtenzahlen und der Zuwanderungsgewinne aktuell eine Zunahme der Kinderzahlen in Aachen zu verzeichnen ist.

Im Rahmen des in den vergangenen Jahren stark fokussierten U3 Ausbaus wurden durch zahlreiche Umwandlungen zu Lasten des ü3 Bereichs entsprechende U3-Plätze geschaffen. Insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Kinderzahlen und der Zuwanderungsgewinne gilt es nunmehr auch auf die zwischenzeitlich gestiegene Nachfrage im ü3 Bereich kurz- wie auch mittelfristig zu reagieren.

Am 19.04.2016 wurde im Kinder- und Jugendausschuss die Vorlage „Sachstand Kita-Ausbauprogramm“ (FB 45/0222/WP17) zur Ausbausituation vorgestellt. Dabei wurde darum gebeten, den Zeitplan und die Zahl zu schaffender Plätze im U3/ ü3 Bereich in einer der folgenden Sitzungen detailliert darzustellen.

### **2. Übersicht der laufenden und zeitnah startenden baulichen Maßnahmen**

Anlage 1 dieser Vorlage bietet einen aktuellen Sachstand der derzeit laufenden sowie perspektivisch geplanten Maßnahmen. Hierbei wurde erneut eine Einordnung vorgenommen, welcher der Konkretisierungsgrad der Planungen für die einzelnen Maßnahmen in abnehmender Reihenfolge zu entnehmen ist.

Sobald die einzelnen Projekte beschlussreif sind, werden sie dem Ausschuss jeweils zur Entscheidung vorgelegt.

Folgende Kategorien finden sich in dem Status wieder:

**A+**

Die Maßnahme befindet sich bereits in der Umsetzung, d.h. ein Bauantrag ist gestellt bzw. wird zeitnah gestellt.

**A**

Die Maßnahme soll zeitnah geplant und realisiert werden. Die Finanzierung der Maßnahme ist voraussichtlich sichergestellt, bedarf allerdings noch politischer Beschlüsse und/ oder der frühe Zeitpunkt der Planung liefert noch keine verlässlichen Kosten.

**B**

Die Maßnahme soll zeitnah geplant und realisiert werden. Vor einer Entscheidung sind jedoch noch Prüfungen erforderlich und/ oder die Finanzierung ist noch nicht sichergestellt.

**C**

Es gibt erste Überlegungen zu der Maßnahme, die allerdings noch diversen Prüfungen zur Planung und Realisierung bedürfen, sodass der Zeitpunkt für die Realisierung unklar ist.

Bei dem vorgelegten Tableau handelt es sich mit Ausnahme der Kategorie A+ lediglich um einen Maßnahmenkatalog, der unter Berücksichtigung der Kategorisierungen jeweils noch um Aussagen zu den zu erwartenden Kosten ergänzt werden muss. Solche Ergänzungen und dadurch ermöglichte genauere Aussagen hinsichtlich der zeitlichen Realisierung der einzelnen Maßnahmen sind allerdings erst möglich, wenn Planungen der Leistungsphasen 1 bis 3 (Grundlagenermittlung, Vorplanung mit Kostenschätzung und Entwurfsplanung mit Kostenberechnung) vorgenommen wurden.

Darüber hinaus ist zum jetzigen Zeitpunkt überwiegend noch unklar, ob und aus welchen Fördertöpfen einzelne Projekte gefördert werden können bzw. sollten. Auch die Förderwirksamkeit in Hinblick auf die Durchführungs- und Förderzeiträume kann bei den unkonkreten Projekten erst zu einem späteren Zeitpunkt betrachtet werden.

Folglich aktualisieren sich das Tableau und die dahinter liegenden Finanzierungen ständig und die Verwaltung ist gehalten, die zur Verfügung stehenden Finanzierungsquellen so einzusetzen, dass eine maximale Wirkung erzielt werden kann.

Dieser Umstand kann dazu führen, dass derzeit im Tableau aufgeführte Maßnahmen nach Konkretisierung der Planungen ggf. wegfallen oder im weiteren Verlauf der Planungen durch laufende Entwicklungen neue Projekte in das Tableau eingebracht werden.

### **3. Finanzierung**

Keine finanziellen Auswirkungen, da es sich um eine Berichtsvorlage handelt.

### **4. Ausblick**

Mit Blick auf die geplanten Maßnahmen, die Zeitschiene der Realisierung und die vielen Variablen, ist zu sagen, dass der Zeitpunkt der Erreichung einer Versorgungsquote von 50 % im U3 Bereich nicht präzise bestimmt werden kann.

Die Versorgungsquote im ü3 Bereich liegt aktuell bei 96,91 %, sodass davon ausgegangen wird, dass der Bedarf derzeit gesamtstädtisch ausreichend abgedeckt ist. Weiterhin wird angenommen, dass mit den geplanten Maßnahmen auch zukünftig auf die steigende Nachfrage im ü3 Bereich kurz- wie auch mittelfristig reagiert werden kann. Im Rahmen dessen sind zudem ggf. Umwahrungspotentiale u.ä. in Betracht zu nehmen.

Die in der Anlage ersichtlichen voraussichtlichen Fertigstellungstermine stellen zunächst einen Annahmewert bei idealtypischem Verlauf der Maßnahmen dar. Hierbei gilt stets zu berücksichtigen, dass die aufgeführten Maßnahmen vielfach auch von nicht zu beeinflussenden Faktoren abhängig sind, woraus längere Fertigstellungszeitpunkte und spätere Inbetriebnahmen resultieren können.

#### **Anlage/n:**

KiTa Ausbaumaßnahmen für die Jahre 2016 ff.

### KiTa Ausbaumaßnahmen für die Jahre 2016 ff.

Nr.	Status	SR	KiTa	Art der Maßnahme	Bauherr	Plätze (voraussichtlich)		Nutzerübergabe (voraussichtlich)
						U3	ü3	
1	A+	6	Königsberger Straße	An-/ Umbau → Umwandlung der Gruppenstruktur der 4-gruppigen KiTa	Stadt Aachen	+ 10	- 20	Oktober 2017
2	A+	6	Mataréstraße	An-/ Umbau → Umwandlung der Gruppenstruktur der 3-gruppigen KiTa	Stadt Aachen	+ 14 – 16	- 25 – 30	April 2017
3	A+	10	An der Rahemühle	An-/ Umbau → Umwandlung der Gruppenstruktur der 5-gruppigen KiTa	Stadt Aachen	+ 10	- 20	November 2017
4	A+	11	Reutershagweg	An-/ Umbau → Erweiterung um eine Gruppe in eine 4-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 10	0	April 2018
5	A	12	Im Kollenbruch	Neubau → 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 20 – 22	+ 70	1. Jahreshälfte 2019
6	A	6	Stettiner Straße	Neubau → 4- oder 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 20	+ 20 – 25	Herbst 2019
7	A	14	Albert-Einstein-Straße/ Kirchberg	Neubau/ Umnutzung Bestandsgebäude → Erweiterung um zwei Gruppen in eine 6-gruppige KiTa	Stadt Aachen	0 <sup>1</sup>		August 2017
8	A	1	Franzstraße	Neubau/ Umnutzung Bestandsgebäude → 4- bis 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 18 bzw. + 20 – 22	+ 57 bzw. + 70	Herbst 2019
9	A	2	Süsterfeldstraße	Neubau → 5-gruppige KiTa	Investor	+ 20 – 22 <sup>2</sup>	+ 70 <sup>2</sup>	1. Jahreshälfte 2018
10	A	11	Händelstraße	Neubau → 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 20	+ 20 – 25	August 2018

<sup>1</sup>, da diese bereits in der Bedarfsplanung für 2016/ 17 berücksichtigt sind (nachrichtlich: Es werden 22 U3 Plätze und 7 ü3 Plätze geschaffen).

<sup>2</sup> Insofern der Kinder- und Jugendausschuss der dauerhaften Nutzung der Räumlichkeiten Ferberberg 9 als KiTa des SkF zustimmt.

Nr.	Status	SR	KiTa	Art der Maßnahme	Bauherr	Plätze (voraussichtlich)		Nutzerübergabe (voraussichtlich)
						U3	ü3	
11	B	5	Branderhofer Weg	Neubau/ Ersatzbau → Erweiterung um eine Gruppen in eine 3-gruppige KiTa	Investor	+ 7	+ 8	unklar
12	B	6	Sittarder Straße	Neubau → 4- bis 5-gruppige KiTa	Investor	+ 18 bzw. + 20 – 22	+ 57 bzw. + 70	unklar
13	B	1	Ferberberg	Umbau zu einem dauerhaften KiTa Standort für die ausgelagerte KiTa in der Süsterfeldstraße → 3-gruppige KiTa	Stadt Aachen	0 <sup>3</sup>		unklar
14	B	11	Lochnerstraße	Neubau/ Ersatzbau → Erweiterung um eine oder zwei Gruppe(n) in eine 4- oder 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 5 – 10	+ 15 – 35	unklar
15	B	1	Boxgraben	Neubau oder Investorenprojekt → Erweiterung um zwei oder drei Gruppen in eine 4- oder 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 6 – 7	+ 20 ü3	unklar
16	B	7	Kaiserstraße	Neubau/ Umnutzung Bestandsgebäude → Erweiterung um zwei oder drei Gruppen in eine 4- oder 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 15 – 20	+ 15 – 30	frühestens Mitte 2020
17	B	8	Eibenweg	Aufstockung/ Umbau → Erweiterung um zwei Gruppen in eine 6-gruppige KiTa	Stadt Aachen	+ 14	+ 16	unklar
<b>Gesamt</b>						<b>207 - 232</b>	<b>303 - 369</b>	

<sup>3</sup>, da die Plätze des Ersatzstandorts im Rahmen der Bedarfsplanung für 2016/ 17 bereits berücksichtigt sind.

Die nachfolgenden KiTa Ausbaumaßnahmen der Kategorie „C“ befinden sich in der Vorplanung, d.h. es gibt bereits erste Überlegungen, die allerdings noch diversen Prüfungen zur Planung und Realisierung bedürfen. Folglich können verlässliche Angaben zu den voraussichtlichen Plätzen und zu einer voraussichtlichen Fertigstellung noch nicht gemacht werden.

Nr.	Status	SR	KiTa	Art der Maßnahme	Bauherr	Plätze (voraussichtlich)		Nutzerübergabe (voraussichtlich)
						U3	ü3	
18	C	9	Richtericher Dell	Neubau → 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	unklar	unklar	unklar
19	C	2	Rütscher Straße	Neubau → 4- oder 5-gruppige KiTa	freier Träger	unklar	unklar	unklar
20	C	6	Albert-Maas-Straße	An-/ Umbau → Erweiterung um eine Gruppe in eine 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	unklar	unklar	unklar
21	C	5	Im Grüntal	An-/ Umbau → Erweiterung um eine Gruppe in eine 5-gruppige KiTa	Stadt Aachen	unklar	unklar	unklar
22	C	1	Altstadtquartier Büchel	Neubau → 4-gruppige KiTa	Investor	unklar	unklar	unklar
23	C	5	Viktoriaallee	Neubau → 5-gruppige KiTa	Investor	unklar	unklar	unklar