

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 26/0093/WP15
Federführende Dienststelle: Gebäudemanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	24.04.2007
		Verfasser:	
Sachstandsbericht Offene Ganztagschulen			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
24.05.2007	SchA	Kenntnisnahme	

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss nimmt die Ausführung der Verwaltung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

In der Sitzung des Schulausschusses am 27.10.05 wurde zum ersten Mal das Projekt „Offene Ganztagschule“ vorgestellt. Über den Sachstand des Gesamtprojektes und die Entwicklung innerhalb der einzelnen Maßnahmen wird im Folgenden berichtet.

Zwischenzeitlich konnten an 19 Grund- und Förderschulen die zur Einführung der „Offenen Ganztagschule“ notwendigen Baumaßnahmen fertiggestellt werden.

Acht weitere Baumaßnahmen befinden sich derzeit in der Umsetzungsphase. Es handelt sich um folgende Objekte:

- GGS Am Höfling: Erweiterungsbau
- KGS Am Römerhof: Anbau an die ehemalige Hausmeisterwohnung
- GGS Brühlstraße: Anbau an die Turnhalle
- KGS Verlautenheide: Anbau an die Turnhalle
- KGS Paßstraße: Umbau der ehemaligen Stadtküche zur Betreuungseinrichtung
- GGS Gut Kullen: Anbau an den süd-westlichen Gebäuderiegel
- KGS und Montessori GS Reumontstraße: Erweiterungsbau
- GGS Laurensberg: Fortführung der Aufstockung des Erweiterungsbaukörpers und Umbau im Bestand

Das Gebäudemanagement wird die einzelnen Maßnahmen vorstellen und über den jeweiligen Baufortschritt mittels einer Power Point-Präsentation in der Schulausschusssitzung berichten.

Des Weiteren beabsichtigen sechs weitere Grundschulen zum kommenden Schuljahr 2007/2008 eine Betreuung im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“ anzubieten. Es handelt sich hierbei um Objekte, an denen in den vergangenen Monaten die ersten Besprechungstermine mit den Schulen stattgefunden haben. Es werden derzeit gemeinsam mit dem Schulverwaltungsamt und den Schulen individuelle Raumkonzepte erarbeitet.

Die folgende Aufstellung dient dem Überblick bezüglich des jeweiligen Bearbeitungsstandes an den einzelnen Objekten.

Bei der Angabe der Fertigstellungstermine wurde der notwendige Vorlauf für die Mittelbeantragung, die Maßnahmenuntersuchung, Maßnahmeabstimmung mit der Schule, Verwaltung und der Politik sowie die planerische Bearbeitung der Leistungsphasen 1-8 durch externe Architekturbüros berücksichtigt.

1. KGS Barbarastraße:
 - Einführung der „Offenen Ganztagschule“ mit zwei Gruppen
 - Fördermittel sind bewilligt
 - Die Unterbringung der benötigten Räumlichkeiten im Bestand ist möglich
 - Maßnahmenuntersuchung wird kurzfristig an Architekten vergeben
 - Voraussichtliche Fertigstellung Sommer 2008
 - Provisorische Verpflegung wird eingerichtet

2. GGS Eintrachtstraße
 - Einführung der „Offenen Ganztagschule“ mit zwei Gruppen
 - Förderung ist bewilligt
 - Die Unterbringung der benötigten Räumlichkeiten im Bestand ist möglich
 - Maßnahme beschränkt sich auf eine befristete Einrichtung einer Betreuung
 - Die Maßnahmenuntersuchung und Umsetzung wird von E 26 abgewickelt
 - Voraussichtliche Fertigstellung Sommer 2007
 - Provisorische Verpflegung wird eingerichtet

3. KGS Feldstraße
 - Einführung der „Offenen Ganztagschule“ mit drei Gruppen
 - Fördermittel sind beantragt
 - Abstimmungsgespräche finden derzeit statt
 - Voraussichtliche Fertigstellung Ende 2008
 - Provisorische Verpflegung wird eingerichtet

4. GGS Kronenberg, Händelstraße 10
 - Einführung der „Offenen Ganztagschule“ mit zwei Gruppen
 - Förderung ist bewilligt
 - Die Unterbringung der benötigten Räumlichkeiten ist im Bestand sowie der benachbarten Pfarreinrichtung möglich
 - Maßnahmenuntersuchung wird kurzfristig an Architekten vergeben
 - Voraussichtliche Fertigstellung Sommer 2008
 - Verpflegung findet in der benachbarten Mensa der Hauptschule statt

5. GGS Walheim, Kirchberg 14
 - Einführung der „Offenen Ganztagschule“ mit drei Gruppen
 - Förderung ist bewilligt
 - Die Unterbringung der benötigten Räumlichkeiten ist im Bestand möglich
 - Maßnahmenuntersuchung ist an Architekten vergeben und wird derzeit durchgeführt
 - Voraussichtliche Fertigstellung Sommer 2008

6. KGS Bildchen, Reimsersstraße 67

- Bildung von insgesamt 2 Gruppen
- Fördermittel sind beantragt
- Die Unterbringung der benötigten Räumlichkeiten ist im Bestand möglich
- Voraussichtliche Fertigstellung Sommer 2008
- Provisorische Verpflegung wird eingerichtet

Das Gebäudemanagement wird den Schulausschuss fortlaufend über die Entwicklung des Projektes und der einzelnen Maßnahmen unterrichten. Nach Abschluss der Voruntersuchungen an den oben aufgeführten Schulen werden die konkreten Baumaßnahmen dem Schulausschuss in den nächsten Sitzungen vorgestellt.