

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 61/0472/WP16 Status: öffentlich AZ: Datum: 16.06.2011 Verfasser: FB 61/70						
<b>Tiefbauarbeiten, regelmäßiger Bericht</b> <b>Ratsantrag der SPD-Fraktion vom 22.02.2011, Nr. 148/16</b>							
Beratungsfolge: <span style="float: right;">TOP: __</span>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>15.12.2011</td> <td>MA</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	15.12.2011	MA	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
15.12.2011	MA	Kenntnisnahme					

**Beschlussvorschlag:**

Der Mobilitätsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis. Der Antrag ist damit behandelt.

## **Erläuterungen:**

In den Medien und in der Öffentlichkeit hat es mehrfach Diskussionen über Baukostenerhöhungen oder Bauzeitüberschreitungen gegeben. Dies hat die Verwaltung zum Anlass genommen, eine systematische Aufstellung der laufenden und kürzlich abgeschlossenen Projekte zu erstellen, um die zeitliche und finanzielle Abwicklung darzustellen und Abweichungen vom Kostenrahmen oder Zeitplan zu begründen.

Mit Datum vom 22.02.2011 hat die SPD- Fraktion beantragt, dass die Verwaltung regelmäßig einen Bericht über die laufenden Tiefbauarbeiten gibt, um der Politik einen besseren Überblick zu verschaffen.

Den Gremien kann ein Auszug aus der o.g. Aufstellung mit den wesentlichen Angaben zu Bauzeit und –kosten im Abstand von 6 Monaten zur Verfügung gestellt werden.

Als Anlage wird eine Übersicht über die letzten abgeschlossenen Projekte beigefügt. Daraus ist zu ersehen, dass von insgesamt 13 Projekten in 6 Fällen eine Überschreitung der kalkulierten Baukosten zu verzeichnen war, die in den wesentlichen zwei Fällen durch aufwändigeres Material zu begründen sind. Die vorgesehene Bauzeit wurde in 6 Fällen nicht eingehalten. In je 2 Maßnahmen ist dies durch den früh einsetzenden und langen Winter 2009/10 oder archäologische Funde zu erklären.

Die vorliegenden Angaben beziehen sich auf den Straßenbau. Eine Einbeziehung der Arbeiten an den Ver- und Entsorgungsarbeiten wird noch geprüft.

## **Anlagen:**

1. Tabelle Projektcontrolling
2. Antrag der SPD-Fraktion