Die Oberbürgermeisterin



Vorlage Vorlage-Nr: E 26/0120/WP18

Federführende Dienststelle: Status: öffentlich E 26 - Gebäudemanagement

Beteiligte Dienststelle/n:

Datum: 10.05.2023

Verfasser/in: E 26/00

Erster Quartalsbericht 2023 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen

Ziele: Klimarelevanz

keine

Beratungsfolge:

DatumGremiumZuständigkeit06.06.2023Betriebsausschuss GebäudemanagementKenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den ersten Quartalsbericht 2023 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

| JA | NEIN | |
|----|------|--|
| | | |

| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff. | Gesamt- bedarf (alt) | Gesamt- bedarf (neu) |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlunge n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / - Verschlechterung | | 0 | | 0 | | |

Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
vorhanden

| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff. | Folge- kosten (alt) | Folge- kosten (neu) |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / - Verschlechterung | | 0 | | 0 | | , |

Deckung ist gegeben/ keine

ausreichende Deckung

vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine

ausreichende Deckung

vorhanden

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die

Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

| Zui Neievanz dei Maisnaini | · | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Die Maßnahme hat folgend | e Relevanz: | | | | | | | | |
| keine | positiv | negativ | nicht eindeutig | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| Der Effekt auf die CO2-Emi | | | | | | | | | |
| gering | mittel | groß | nicht ermittelbar | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Zur Relevanz der Maßnahm Die Maßnahme hat folgende | • | ung | | | | | | | |
| keine | positiv | negativ | nicht eindeutig | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| Die CO₂-Einsparung durch | ingen ermittelbar sind, sind d | ven Maßnahmen): | kreuzen. | | | | | | |
| mittel | <u> </u> | • | nsparziels) | | | | | | |
| groß | | • | • | | | | | | |
| Die Erhöhung der CO ₂ -Em | nissionen durch die Maßnahı | me ist (bei negativen Maßnah | nmen): | | | | | | |
| gering | positiv negativ nicht eindeutig | | | | | | | | |
| mittel | 80 bis ca. 770 t / Jah | ır (0,1% bis 1% des jährl. Ein | sparziels) | | | | | | |
| groß | ne hat folgende Relevanz: positiv negativ nicht eindeutig | | | | | | | | |
| Eine Kompensation der zu | usätzlich entstehenden CO | -Emissionen erfolgt: | | | | | | | |
| | nissionen ist: mittel | | | | | | | | |
| | überwiegend (50% - | überwiegend (50% - 99%) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | nicht | | | | | | | | |
| | nicht bekannt | | | | | | | | |

Erläuterungen:

Erster Quartalsbericht 2023

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde – mit Ausnahme des Investitionsbereichs – vom Betriebsausschuss am 29.11.2022 beraten und am 14.12.2022 vom Rat beschlossen. Auf der Basis des abschließend politisch beschlossenen Haushaltsplans für 2023 wurde der Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements entsprechend angepasst.

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

- 1. Angepasster Plan an die nachträglichen Veränderungen im Haushalt
- 2. Buchungs-Stand zum 30.09.2022
- 3. Prognose zum 31.12.2022
- 4. Abweichung (Spalte 3 zu 1)

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Externe Erträge

Im Bereich der externen Erträge ergeben sich saldiert Mindererträge in Höhe von 73 T EUR.

Städteregion Vermietung

Es ergibt sich eine Ertragsveränderung bei den Betriebskosten in Höhe von 20 T EUR.

Intern

Es ergeben sich Ertragsveränderungen in der Position "Sonstige Erträge aus Kostenerstattung", die mit den entsprechenden Aufwandspositionen korrespondieren.

Direkte Verrechnung mit dem Haushalt

Auch hier ergibt sich eine höhere Erstattung, der in gleicher Höhe zusätzlicher Aufwand gegenüber steht.

Periodenfremde Erträge

Hier sind zum Stichtag rd. 18 T EUR Erträge zu verzeichnen, im Wesentlichen aus dem Bereich der Betriebskostenabrechnungen.

Zusammenfassung zur Ertragsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zur Planung um rd. 4.282 T EUR. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf Erträge zurück zu führen, denen korrespondierenden höheren Aufwendungen gegenüberstehen und somit ergebnisneutral sind.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Bewirtschaftungsaufwand

Es ergeben sich insbesondere im Bereich der sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen und Pflege Außenanlagen Mehrausgaben in Höhe von insgesamt rund 333 T EUR.

Die derzeit nicht kalkulierbaren Auswirkungen zur Gaspreisbremse sind in den Prognosen des ersten Quartals zum 31.12.2023 nicht berücksichtigt. Die Entwicklung wird im Rahmen der weiteren Quartalsberichterstattungen fortgesetzt.

Serviceleistungen für die Stadt

Die Aufwandserhöhungen bei den Serviceleistungen für die Stadt resultieren im Wesentlichen auf höhere Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Den Aufwendungen stehen in gleicher Höhe Kostenerstattungen / Erträge gegenüber.

Personalaufwand

Die Auswirkungen der nach dem 31.03.2023 bekannt gewordenen Tariferhöhungen sind in den Prognosen des ersten Quartalsberichts zum 31.12.2023 nicht berücksichtigt.

Periodenfremde Aufwendungen

Diese liegen zum Stand 31.03.2023 bei 38 T EUR.

Zusammenfassung zur Aufwandsentwicklung

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 4.723 T EUR.

Resumee Erfolgsplan

Das insgesamt durch den Betrieb umzusetzende Volumen im konsumtiven Bereich – ohne Abschreibungen und Zinsen und bereinigt um den Verwaltungskostenbeitrag – ist im Laufe der Jahre kontinuierlich und teilweise erheblich gestiegen und liegt in 2023 bei rd. 79,4 Mio. EUR (Vorjahr 74,3 Mio. EUR).

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2023 das operative Ergebnis verschlechternde Veränderungen in Höhe von 441 T EUR. Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf die im Plan 2023 nicht einkalkulierten Aufwendungen für die Pflege der Außenanlagen und Reduzierung der externen Mieterträge.

Somit verschlechtert sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. – 2,6 Mio. EUR und das Jahresergebnis insgesamt auf rd. – 14,8 Mio. EUR. Im Vergleich zur Prognose zum Vorjahreszeitraum ergibt sich eine Veränderung in Höhe von + 0,2 Mio. EUR.

Die Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung Ukraine entstehen, sind für den Wirtschaftsplan neutral, da sie in gleicher Höhe dem Betrieb erstattet werden.

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 31.03.2023 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 81)

Zum 31.03.2023 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 85,66 Mio. EUR zuzüglich rd. 15,48 Mio. EUR Investitionszuschüsse (insgesamt 101,14 Mio. EUR) 15,62 % im Bereich der Investitionsmittel und 5,62 % im Bereich der Investitionszuschüsse verfügt.

Der Umsetzungsstand in Prozent ist nur bedingt aussagekräftig, da in größerem Umfang bei Maßnahmen Mittel zur Verfügung im Haushalt und somit Wirtschaftsplan stehen, jedoch aus verschiedenen Gründen noch nicht verausgabt werden können:

- teilweise fehlen die Grundlagen, um Planungen beginnen zu können (z.B.
 Grundstücksfrage und/oder Bedarf unklar) oder die Maßnahmen bedürfen weiterer
 Klärung aufgrund von neuen Erkenntnissen, u.a. Überlegungen zur Durchführung im
 Rahmen von Investorenmodellen, Umstellung der Umsetzungsverfahren u.ä.; diese
 werden in den jeweiligen Berichten mit "ruht" gekennzeichnet
- Maßnahmen in erheblichem Umfang befinden sich noch in den Planungsphasen, der maßgebliche Mittelabfluss tritt mit zeitlicher Verzögerung während der Bauphase ein

Gemäß Verfügung des Fachbereichs Finanzsteuerung wurde eine überplanmäßige Weiterleitung von zweckgebundener Mittel (Belastungsausgleich / Zeile 46a) in Höhe von 12,6 T EUR bereitgestellt.

Sanierung Spielcasino Monheimsallee (Neues Kurhaus)

Durch den Betrieb ist die Maßnahme in Dienstleistung für den Eurogress zu erbringen. Hier beträgt der Bearbeitungsstand der bislang für die Maßnahme zur Verfügung gestellten Mittel 95,84 %. Für die in 2023 zur Verfügung gestellte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 14,25 Mio. EUR beträgt der Bearbeitungsstand 12,3 %.

Zusätzliche energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)

Eine Besonderheit und nicht im Haushalt 2022 und Folgejahren hinterlegt stellen die Sondermittel für energetische Sanierungen dar. Durch den Finanzausschuss in der Sitzung vom 02.03.2021 wurde der Beschluss gefasst, die dem Wirtschaftsplan in Vorjahren zweckgebunden für Maßnahmen im Zusammenhang mit Verwaltungsgebäuden zur Verfügung gestellten 9,2 Mio. Euro nunmehr auch für energetische Sanierungen im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) verwenden zu können.

Unter der Annahme, dass die 9,2 Mio. EUR ausschließlich für diesen neuen Zweck verwendet werden sollen, ist vor dem Hintergrund eines realistischen Umsetzungszeitraums von einer mehrjährigen Umsetzung in verschiedenen Einzelmaßnahmen auszugehen. Entsprechende Verlagerungen zu den Einzelmaßnahmen werden vorgenommen.

Für 2023 steht der fortgeschriebene Ansatz aus Vorjahren in Höhe von 8,33 Mio. EUR zur Verfügung.

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche (Anlage 2a)

Darüber hinaus sind durch den Betrieb weitere rd. 13,84 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereichen zur Verfügung gestellt werden. Hier beträgt der Umsetzungstand zum 31.03.2023 24,04 %.

Nach wie vor finden nicht alle Dienstleistungen des Gebäudemanagements und die dafür erforderlichen Personalkapazitäten ihren Niederschlag in den umzusetzenden Mitteln der Wirtschaftsplanung. Beispielhaft genannt seien umfangreiche Voruntersuchungen im Auftrag von anderen Fachbereichen (z.B. in den Bereichen Kindertagesstätten, im Bereich OGS und für Feuerwehrvorhaben), Nutzerwünsche und Varianten-Untersuchungen, durch die erhebliche personelle Kapazitäten gebunden wurden.

Resümee

In 2023 verbleibt es bei einem als hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen und vielfältigen Zusatzaufgaben - insbesondere hinsichtlich der Steuerung der zahlreichen Krisen am Bau.

Entwicklung der durch den Betrieb zu betreuenden Flächen

Der Aufwand in der Gebäudewirtschaft (Sach- und Personalaufwand) hängt in hohem Maße von den zu betreuenden Flächen ab. Aus diesem Grund gehört die Betrachtung der Entwicklung der Flächen zu den strategischen Größen in der Haushalts- und Wirtschaftsplanung.

Zum 31.12.2022 liegt die Summe der zu betreuenden Flächen bei 1.325.733 m² (31.12.2021: € 1.274.653 m²). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus zahlreichen Anmietungen für die Flüchtlingsunterbringung "Ukraine" und Anmietung von Verwaltungsflächen.

Der Bestand zum 31.03.2023 beträgt 1.335.988 m².

Anlage/n:

Anlage 1 - Erfolgsplan zum Stand 31.03.2023

Anlage 2 - Vermögensplan zum Stand 31.03.2023

Anlage 2a- Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Anlage 3 - Deckblatt Finanzsteuerung

Vorlage **E 26/0120/WP18** der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 22.05.2023

Seite: 9/9

| | | 1. 2023 | 2. 2023 | 3. 2023 | 4. 2023 |
|-----|--|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Nr. | Erfolgsplan Gebäudemanagement | Plan angepasst BAG 18.04.2023 | IST 31.03.2023 | Prognose 1. QB 31.12.2023 | Abweichung 31. |
| | Ertrag | | " | | |
| 1 | Extern | 5.271.000 | 1.255.000 | 5.198.000 | -73.000 |
| 2 | Mieten und Betriebkostenerstattungen | 5.107.000 | 1.211.000 | 5.034.000 | -73.000 |
| 3 | Parkraum | 119.000 | 30.000 | 119.000 | 0 |
| 4 | Sonstiger Ertrag | 45.000 | 14.000 | 45.000 | 0 |
| 5 | Fördermittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Städteregion Fremdverwaltung | 5.376.000 | 881.000 | 5.376.000 | 0 |
| 7 | Erstattung Bewirtschaftungsaufwand | 3.454.000 | 410.000 | 3.454.000 | 0 |
| 8 | Erstattung Instandhaltung | 761.000 | 89.000 | 761.000 | 0 |
| 9 | Erstattung Schulreparaturprogramm | 500.000 | 214.000 | 500.000 | 0 |
| 10 | Erstattung Mandatierung | 661.000 | 168.000 | 661.000 | 0 |
| 11 | Städteregion Vermietung | 993.000 | 253.000 | 1.013.000 | 20.000 |
| 12 | Vermietung Städteregion - Kostenmiete | 705.000 | 176.000 | 705.000 | 0 |
| 13 | Vermietung Städteregion - Betriebskosten | 288.000 | 77.000 | 308.000 | 20.000 |
| 14 | Intern | 16.704.000 | 3.848.000 | 16.769.000 | 65.000 |
| 15 | Mieten und BK Eigenbetriebe/kostenrechn. Einricht. | 6.678.000 | 1.669.000 | 6.678.000 | 0 |
| 16 | Mieten und BK HII | 818.000 | 205.000 | 818.000 | 0 |
| 17 | Erstattung Talstraße durch FB 56 | 307.000 | 77.000 | 307.000 | 0 |
| 18 | Erstattung Abendschule | 148.000 | 0 | 148.000 | 0 |
| 19 | Erstattung Folgekosten für Gebäude E 26 durch FB 56 | 502.000 | 126.000 | 502.000 | 0 |
| 20 | Erstattungen Flüchtlingsunterkünfte im SV E 26 durch FB 56 | 1.319.000 | 330.000 | 1.319.000 | 0 |
| 21 | Erstattungen Druckerei/Buchbinderei | 105.000 | 18.000 | 105.000 | 0 |
| 22 | Sonstige Erträge aus Kostenerstattung | 6.116.000 | 1.423.000 | 6.181.000 | 65.000 |
| 23 | Erstattung Wiedereinführung Bonus an Schulen (IKSK) | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 |
| 24 | Kostenerstattungen durch Fachbereiche | 671.000 | 0 | 671.000 | 0 |
| 25 | Direkte Verrechnung mit dem Haushalt | 6.742.000 | 2.686.000 | 10.994.000 | 4.252.000 |
| 26 | Erstattung von Anmietungen FB 56 | 3.567.000 | 1.618.000 | 6.543.000 | 2.976.000 |
| 27 | Erstattung von Anmietungen FB 45 | 769.000 | 192.000 | 772.000 | 3.000 |
| 28 | Erstattung von Anmietungen Sonstige Stadt intern | 641.000 | 160.000 | 793.000 | 152.000 |
| 29 | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 56 | 1.649.000 | 687.000 | 2.739.000 | 1.090.000 |
| 30 | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand FB 45 | 31.000 | 8.000 | 26.000 | -5.000 |
| 31 | Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand Sonstige Stadt intern | 85.000 | 21.000 | 121.000 | 36.000 |
| 32 | Aktivierte Eigenleistungen | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 0 |
| 33 | Erstattung Verwaltungskostenbeitrag | 1.992.100 | 498.000 | 1.992.100 | 0 |
| 34 | Einmalzahlung Haushalt an den Betrieb | 40.189.800 | 10.057.500 | 40.189.800 | 0 |
| 35 | Sonstiger Ertrag, betrieblich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Periodenfremder Ertrag | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 37 | Summe Ertrag | 79.167.900 | 19.496.500 | 83.449.900 | 4.282.000 |

| | | 1. 2023 | 2. 2023 | 3. 2023 | 4. 2023 |
|-----|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Nr. | Erfolgsplan Gebäudemanagement | Plan angepasst BAG 18.04.2023 | IST 31.03.2023 | Prognose 1. QB 31.12.2023 | Abweichung 31. |
| | Aufwand | <u> </u> | · | • | |
| 38 | Bewirtschaftungsaufwand gesamt (Zeile 41+53) | 31.395.000 | 3.999.000 | 31.728.000 | 333.000 |
| 39 | Bewirtschaftungsaufwand Stadt | 27.941.000 | 3.589.000 | 28.274.000 | 333.000 |
| 40 | Grundbesitzabgaben | 3.211.000 | 0 | 3.211.000 | 0 |
| 41 | Strom | 4.304.000 | 720.000 | 4.304.000 | 0 |
| 42 | Frischwasser | 900.000 | 166.000 | 900.000 | 0 |
| 43 | Heizung | 7.439.000 | 1.366.000 | 7.439.000 | 0 |
| 44 | Gebäudeversicherung | 390.000 | 5.000 | 390.000 | 0 |
| 45 | Fremdreinigung | 7.901.000 | 811.000 | 7.901.000 | 0 |
| 46 | Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand | 2.959.000 | 438.000 | 3.024.000 | 65.000 |
| 47 | Pflege der Außenanlagen | 652.000 | 16.000 | 920.000 | 268.000 |
| 48 | Einbau von Zwischenzählern | 70.000 | 39.000 | 70.000 | 0 |
| 49 | Aufwendungen Blockheizkraftwerke | 115.000 | 28.000 | 115.000 | 0 |
| 50 | Bewirtschaftungsaufwand Städteregion | 3.454.000 | 410.000 | 3.454.000 | 0 |
| 51 | Instandhaltung gesamt | 16.148.000 | 3.525.000 | 16.148.000 | 0 |
| 52 | Instandhaltung der städtischen Gebäude | 14.832.000 | 3.219.000 | 14.832.000 | 0 |
| 53 | Gutachten, Planung, Sachverständige | 55.000 | 3.000 | 55.000 | 0 |
| 54 | Instandhaltung der Gebäude Städteregion | 761.000 | 89.000 | 761.000 | 0 |
| 55 | Aufwand Schulreparaturprogramm Städteregion | 500.000 | 214.000 | 500.000 | 0 |
| 56 | Serviceleistungen für die Stadt | 12.864.000 | 4.383.000 | 17.216.000 | 4.352.000 |
| 57 | Anmietungen (Miete) FB 56 | 3.567.000 | 1.618.000 | 6.543.000 | 2.976.000 |
| 58 | Anmietungen (Miete) FB 45 | 1.455.000 | 371.000 | 1.476.000 | 21.000 |
| 59 | Anmietungen (Miete) Sonstige Stadt intern | 2.483.000 | 518.000 | 2.744.000 | 261.000 |
| 60 | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 56 | 1.649.000 | 687.000 | 2.739.000 | 1.090.000 |
| 61 | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) FB 45 | 281.000 | 69.000 | 275.000 | -6.000 |
| 62 | Anmietungen (Bewirtschaftungsaufwand) Sonstige Stadt intern | 960.000 | 266.000 | 1.046.000 | 86.000 |
| 63 | Versicherungsaufwand | 773.000 | 518.000 | 771.000 | -2.000 |
| 64 | Sonstige Serviceleistungen für die Stadt | 1.696.000 | 336.000 | 1.622.000 | -74.000 |
| 65 | Betriebl. Aufwendungen Gebäudemanagement | 614.000 | 81.000 | 614.000 | 0 |
| 66 | Geschäftsbedarf | 586.000 | 81.000 | 586.000 | 0 |
| 67 | Abschlussprüfung | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
| 68 | Personalaufwand Gebäudemanagement | 16.999.000 | 3.817.000 | 16.999.000 | 0 |
| 69 | EDV-Budget | 926.000 | 125.000 | 926.000 | 0 |
| 70 | Optimierung CAFM-System | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| 71 | Zinsaufwand Richtericher Modell | 166.000 | 42.000 | 166.000 | 0 |
| 72 | Verwaltungskostenbeitrag | 1.992.100 | 498.000 | 1.992.100 | 0 |
| 73 | Sonstiger Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Periodenfremder Aufwand | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 75 | Summe Aufwand | 81.354.100 | 16.508.000 | 86.077.100 | 4.723.000 |

| | | 1. 2023 | 2. 2023 | 3. 2023 | 4. 2023 |
|-----|---|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Nr. | Erfolgsplan Gebäudemanagement | Plan angepasst BAG 18.04.2023 | IST 31.03.2023 | Prognose 1. QB 31.12.2023 | Abweichung 31. |
| | | | | | |
| 76 | Jahresergebnis Zwischensumme | -2.186.200 | 2.988.500 | -2.627.200 | -441.000 |
| | | | | | |
| | Ertrag | | | | |
| 77 | Erstattung Zinsen Gesellschafterdarlehen | 8.576.900 | 2.144.200 | 8.576.900 | 0 |
| 78 | Auflösung Sonderposten | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | 0 |
| 79 | Erstattung Abschreibung Sondervermögen | 3.000.000 | 750.000 | 3.000.000 | 0 |
| | Aufwand | | | | |
| 80 | Zinsen Gesellschafterdarlehen | 8.576.900 | 2.144.200 | 8.576.900 | 0 |
| 81 | Abschreibung Sondervermögen | 19.900.000 | 0 | 19.900.000 | 0 |
| | | | | | |
| 82 | Jahresergebnis (-verlust) | -14.386.200 | 3.738.500 | -14.827.200 | -441.000 |
| | | | | | |
| 83 | Nachrichtlich: Städtische Zahlung (in Zeile 25, 35, 36, 81, 83 enthalten) | 53.798.800 | 13.449.700 | 53.798.800 | 0 |

Anmerkung:

Alle Werte auf volle EUR 1.000 gerundet (außer Bestandteile des städtischen Zuschusses)

Maßnahmen Wirtschaftsplan E 26 (alle Werte in €)

| | | · | | | | | | | , | | | ojektstand Ausführ | |
|----------|---|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Bu | 2023 20: |)24 FJ |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | EU aus Vorjahr | Ansatz 2023 | vollzogene üpl/apl Ifd. HH | Verlagerungen | fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ist-Auszahlungen bis 31.03.2023 | Obligo zum 31.03.2023 | bereits verfügt zum 31.03.2023 | Verfügbar zum 31.03.2023 | Bearbeitungs- stand lfd. Jahr Durchfühn | Durchführung techn. abgeschloss kaufm. abgeschloss ruht 1. Halbjahr 2. Halbjahr 1. Halbjahr | 2. Halbjahr Folgejahre |
| | Zentrale Beschaffung von Investitionen (010604) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Umbau Bezirksamt Laurensberg incl. Rahmenplanung | 151.167,20 | | | | 151.167,20 | | | | 151.167,20 | x | | x |
| 2 | Beschaffung von bewegl. Vermögen - J - | | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | x | x x x | x x |
| 3 | Beschaffung von Fahrzeugen | 75.432,96 | | | | 75.432,96 | | 75.432,96 | 75.432,96 | | 100,00% | x x x | |
| 4 | Umzugsbedingte Umbauten | 1.028.813,17 | 126.000,00 | | | 1.154.813,17 | 56.906,06 | 171.598,04 | 228.504,10 | 926.309,07 | 19,79% | x x x | |
| 5 | Umsetzung von Brandschutzvorschriften - J - | 28.493,83 | 500.000,00 | | | 528.493,83 | 38.529,25 | 138.366,64 | 176.895,89 | 351.597,94 | 33,47% x | x x x | x x |
| 6 | Verwaltungsgebäude Katschhof, Aufwertung | 78.638,08 | | | | 78.638,08 | | 74.848,84 | 74.848,84 | 3.789,24 | 95,18% | x | |
| 7 | Fassadensanierung Hackländerstraße Turm | 146.507,91 | | | | 146.507,91 | 55.153,55 | 62.895,01 | 118.048,56 | 28.459,35 | 80,57% x | | x x |
| 8 | Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr. | 474.455,11 | | | | 474.455,11 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 462.455,11 | 2,53% x | | х |
| 9 | Energetische Sanierung Welthaus | 17.091,22 | 94.000,00 | | | 111.091,22 | | | | 111.091,22 | | x | |
| 10 | Sanierungskonzept Altes Kurhaus | | 667.500,00 | | | 667.500,00 | | | | 667.500,00 | x | x | x |
| 11 | Fahrradstellplätze städtische VG | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | x | x x | |
| 12 | Sanierung Germanusstraße 38, Hinterhaus | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | | 49.958,27 | 49.958,27 | 750.041,73 | 6,24% x | x x | x |
| 13 | Umbau und Sanierung Standesamt - Planungskosten | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | x | | x |
| 14 | Energetische Sanierung | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | x | x x | |
| 15 | Erweiterung VG Lagerhausstraße | 1.675.877,16 | | | | 1.675.877,16 | | 815.087,92 | 815.087,92 | 860.789,24 | 48,64% | x | |
| | Bodenbevorratung (011301) | | | | | | | | | | | | |
| | Erschließung der Turnhalle Franzstraße (apl. Maßnahme) | 163.377,55 | | | | 163.377,55 | | 39.423,79 | 39.423,79 | 123.953,76 | 24,13% | x | |
| | Gebäudemanagement (011401-900) | | 4 000 000 00 | | | 4 000 400 00 | | | 40= 040 00 | | 2 /20/ | | |
| | Sanierungsprog. f. außerschul. Verwaltungsgebäude -J- | 3.289.468,65 | 1.000.000,00 | | | 4.289.468,65 | 50.904,04 | 86.112,04 | 137.016,08 | 4.152.452,57 | 3,19% x | | X X |
| | E26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK) | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | x | X X | |
| 19 | Brandbekämpfung (021501) Umbau FW Stolberger Straße zur Rettungswache | 181.521,05 | | | | 181.521,05 | | 64.481,15 | 64.481,15 | 117.039,90 | 35,52% | x | |
| 20 | Neubau Gerätehaus Sief | 30.573,48 | | | | 30.573,48 | | 12.987,93 | | 17.585,55 | 42,48% | x | |
| 21 | Neubau Gerätehaus FF Richterich | 131.068,17 | 57.000,00 | | | 188.068,17 | 9.135,39 | 129.486,86 | | 49.445,92 | 73,71% x | | x x |
| 22 | Neubau Gerätehaus FF Walheim | 175.000,00 | | | | 175.000,00 | | | | 175.000,00 | x | | x |
| 23 | Sanierung Feuerwache Nord | 289.500,00 | | | | 289.500,00 | | | | 289.500,00 | x | | x |
| 24 | Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord | 1.076.197,32 | | | | 1.076.197,32 | | 1.497,62 | 1.497,62 | 1.074.699,70 | 0,14% x | | x |
| 25 | Überdachung Leitstellengebäude | 244.506,63 | | | | 244.506,63 | 19.931,93 | 12.511,48 | 32.443,41 | 212.063,22 | 13,27% x | x x | |
| 26 | Ertüchtigung Gerätehaus FF Laurensberg | 54.795,06 | | | | 54.795,06 | | 2.313,92 | 2.313,92 | 52.481,14 | 4,22% | x | |
| | Notfalirettung (021701) | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Umgestaltung Stolberger Str. zur Rettungswache | 43.297,92 | | | | 43.297,92 | | 7.320,12 | 7.320,12 | 35.977,80 | 16,91% | x | |
| 28 | Sanierung Feuerwache Nord | 115.000,00 | | | | 115.000,00 | | | | 115.000,00 | х | | x |
| 29 | Neubau Rettungswache Richterich | 140.000,00 | 43.000,00 | | | 183.000,00 | 4.968,21 | | 4.968,21 | 178.031,79 | 2,71% x | | x x |
| 30 | Neubau Rettungswache AC Burtscheid | 140.000,00 | 104.000,00 | | | 244.000,00 | | | | 244.000,00 | x | | x |
| 31 | 3. BA Hauptwache Stolberger Straße | 250.000,00 | 175.000,00 | | | 425.000,00 | | | | 425.000,00 | x | | x |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 2023 | 2024 FJ |
|----------|--|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | EU aus Vorjahr | Ansatz 2023 | vollzogene üpl/apl Ifd. HH | Verlagerungen | fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ist-Auszahlungen bis 31.03.2023 | Obligo zum 31.03.2023 | bereits verfügt zum 31.03.2023 | Verfügbar zum 31.03.2023 | Bearbeitungs- stand lfd. Jahr | lanriiche Durchfunnun Planung Durchführung echn. abgeschlosser aufm abgeschlosser | uht 1. Halbjahr 2. Halbjahr | 1. Halbjahr 2. Halbjahr Folgejahre |
| | Bereitstellung schulischer Einrichtungen (0301) | | | | | | | | | | | 7141-1414 | | |
| 32 | Schulreparaturprogramm | 5.386.233,99 | 4.000.000,00 | | | 9.386.233,99 | 160.846,20 | 639.936,57 | 800.782,77 | 8.585.451,22 | 8,53% | x | x x | x x x |
| 32a | Modernisierung von Schulen (InvZuschuss) | 1.008.556,89 | | | | 1.008.556,89 | | | | 1.008.556,89 | | x | x x | x x x |
| 32+32a | Zwischensumme | 6.394.790,88 | 4.000.000,00 | | | 10.394.790,88 | 160.846,20 | 639.936,57 | 800.782,77 | 9.594.008,11 | 7,70% | | | |
| 33 | Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstraße (Inv. Zuschuss) | 2.347.866,80 | 300.000,00 | | | 2.647.866,80 | 44.024,79 | 2.348.068,02 | 2.392.092,81 | 255.773,99 | 90,34% | x x | x x | x x x |
| 34 | Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen (Inv. Zuschuss) | 1.602.666,15 | | | | 1.602.666,15 | 397.041,82 | 1.202.666,02 | 1.599.707,84 | 2.958,31 | 99,82% | x x | x x | x x x |
| | Grundschulen (030101) | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Bau OGS-Maßnahmen (ab 2010) | 3.229.753,02 | 1.342.300,00 | | | 4.572.053,02 | 241.724,24 | 692.111,11 | 933.835,35 | 3.638.217,67 | 20,42% | x x | x x | x x x |
| 36 | Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula (InvZuschuss) | 194.141,03 | | | | 194.141,03 | 27.289,06 | 166.078,46 | 193.367,52 | 773,51 | 99,60% | x | x | |
| 37 | Gute Schule 2020, KGS Hanbruch OGS-Ausbau (Inv. Zuschuss) | 2.151,96 | | | | 2.151,96 | | 1.392,00 | 1.392,00 | 759,96 | 64,69% | x | | |
| 38 | Sanierung GGS Haarbachtal | 27.783,03 | | | | 27.783,03 | 7.486,74 | 20.296,29 | 27.783,03 | | 100,00% | x | x x | |
| 38a | Sanierung GGS Haarbachtal (InvZuschuss) | 445.307,06 | | | | 445.307,06 | 11.230,10 | 88.341,86 | 99.571,96 | 345.735,10 | 22,36% | x | x x | |
| 38+38a | Zwischensumme | 473.090,09 | | | | 473.090,09 | 18.716,84 | 108.638,15 | 127.354,99 | 345.735,10 | 26,92% | | | |
| 39 | Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstraße | 216.300,00 | 131.100,00 | | | 347.400,00 | | 51.584,46 | 51.584,46 | 295.815,54 | 14,85% | x | | х |
| 40 | RLT Sanierung GGS Schwalbenweg | 449.370,97 | | | | 449.370,97 | 26.561,07 | 42.867,21 | 69.428,28 | 379.942,69 | 15,45% | x | x x | |
| 41 | RLT Sanierung und Beschaffung (Eigenanteil) | 737.435,13 | | | | 737.435,13 | 121.752,69 | 307.173,96 | 428.926,65 | 308.508,48 | 58,16% | x x | x x | x x x |
| 41a | RLT Sanierung und Beschaffung (Inv-Zuschuss) | 2.118.370,93 | | | | 2.118.370,93 | 487.010,78 | 1.228.695,86 | 1.715.706,64 | 402.664,29 | 80,99% | x x | x x | x x x |
| 41+41a | Zwischensumme | 2.855.806,06 | | | | 2.855.806,06 | 608.763,47 | 1.535.869,82 | 2.144.633,29 | 711.172,77 | 75,10% | | | |
| 42 | Umbau GS Kaiserstr. (ehem. Kita Kaiserstr.) | 3.678.754,37 | 3.315.000,00 | | | 6.993.754,37 | 221.908,34 | 3.292.838,45 | 3.514.746,79 | 3.479.007,58 | 50,26% | x x | x x | x x x |
| 43 | Ersatzbau KGS Bildchen | 1.325.298,61 | 1.270.000,00 | | | 2.595.298,61 | 125.193,55 | 973.724,37 | 1.098.917,92 | 1.496.380,69 | 42,34% | x x | x x | x x x |
| | Gymnasien (030104) | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Sanierung Einhard-Gymnasium 3 .BA | 1.247.411,87 | | | | 1.247.411,87 | 874,15 | 143.463,57 | 144.337,72 | 1.103.074,15 | 11,57% | x | x x | |
| 44a | Sanierung Einhard-Gymnasium (InvZuschuss) | 6.548,25 | | | | 6.548,25 | 354,62 | 0,01 | 354,63 | 6.193,62 | 5,42% | x | x x | |
| 44+44a | Zwischensumme | 1.253.960,12 | | | | 1.253.960,12 | 1.228,77 | 143.463,58 | 144.692,35 | 1.109.267,77 | 11,54% | | | |
| 45 | Sanierung Kaiser-Karl-Gymnasium | 1.392.609,17 | | | | 1.392.609,17 | 87.048,42 | 706.064,60 | 793.113,02 | 599.496,15 | 56,95% | x | xx | |
| 46 | Belastungsausgleich G8_G9 - Planungsmittel | 1.898.725,13 | 1.000.000,00 | | | 2.898.725,13 | 110.119,19 | 931.750,82 | 1.041.870,01 | 1.856.855,12 | 35,94% | x | x x | x x x |
| 46a | Belastungsausgleich G8_G9 (In. Zuschuss) | 856.077,36 | 1.699.500,00 | 12.654,72 | | 2.568.232,08 | | | | 2.568.232,08 | | x | x x | x x x |
| 46+46a | Zwischensumme | 2.754.802,49 | 2.699.500,00 | 12.654,72 | | 5.466.957,21 | 110.119,19 | 931.750,82 | 1.041.870,01 | 4.425.087,20 | 19,06% | | | |
| 47 | Sanierung Aula Einhard Gymnasium | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | x | | x |
| | Gesamtschulen (030105) | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Neubau 4. Gesamtschule Sandkaulstr. 75 Schulformübergreifende Dienstleistungen (030302) | 475.776,50 | | | | 475.776,50 | | | | 475.776,50 | | x | | |
| 49 | Inklusion | 935.611,45 | 223.100,00 | | | 1.158.711,45 | 4.262,52 | 131.203,88 | 135.466,40 | 1.023.245,05 | 11,69% | x | x x | x x x |
| 50 | KomlnvFöG II - Maßnahmen (Inda Gymnasium u. Schulzentrum Hander | 2.653.056,06 | 1.900.000,00 | | | 4.553.056,06 | 36.732,23 | 3.570.899,19 | 3.607.631,42 | 945.424,64 | 79,24% | x | x x | x x x |
| 50a | Weg) KomlnvFöG II - Maßnahmen (Inv. Zuschuss) | 1.936.804,01 | 400.000,00 | | | 2.336.804,01 | 330.590,04 | 1.858.821,48 | 2.189.411,52 | 147.392,49 | 93,69% | x | x x | x x x |
| 50+50a | Zwischensumme | 4.589.860,07 | 3.840.000,00 | | | 6.889.860,07 | 367.322,27 | 5.429.720,67 | 5.797.042,94 | 1.092.817,13 | 84,14% | | | |
| | | , | , | | | | , | • • | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | \top | 2023 2024 FJ |
|----------|--|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | EU aus Vorjahr | Ansatz 2023 | vollzogene üpl/apl Ifd. HH | Verlagerungen | fortgeschriebener Ansatz 2023 | lst-Auszahlungen bis 31.03.2023 | Obligo zum 31.03.2023 | bereits verfügt zum 31.03.2023 | Verfügbar zum 31.03.2023 | Bearbeitungs- stand lfd. Jahr envilvy | Planung Durchführung techn. abgeschlossen | ruht 1. Habjahr 2. Habjahr 1. Habjahr 2. Habjahr 2. Habjahr 2. Habjahr Polgejahre |
| | Kulturbetrieb (040101) | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Akustikmaßnahme Musikschule | 359.448,42 | 600.000,00 | | | 959.448,42 | 9.345,43 | 249.326,31 | 258.671,74 | 700.776,68 | 26,96% | x | $ \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x} $ |
| 52 | Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum | 13.397,03 | | | | 13.397,03 | | | | 13.397,03 | | x | |
| | Kom. Integrationszentrum & Nadelfabrik (050501) | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Sonnenschutz Depot (Talstr.) | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | | х | x x |
| 54 | Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot (AC-Nord) | 112.706,64 | | | | 112.706,64 | | | | 112.706,64 | | x | x x |
| 55 | Herrichtung des Gebäudes Talstraße - Depot Außenanlage (AC-Nord) (Inv. | 71.992,46 | | | | 71.992,46 | | 3.290,35 | 3.290,35 | 68.702,11 | 4,57% | х | x x |
| | Zuschuss) Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (060101) | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Neubau Stettiner Straße | 232.081,93 | | | | 232.081,93 | | | | 232.081,93 | | x | |
| 57 | U-3 Ausbaumaßnahmen | 490.410,27 | | | | 490.410,27 | | 74.902,00 | 74.902,00 | 415.508,27 | 15,27% | x | x x x x x |
| 57a | U3-Ausbaumaßnahmen 2. Stufe | 940.889,70 | | | | 940.889,70 | | 43.572,86 | 43.572,86 | 897.316,84 | 4,63% | x | x x x x x |
| 57+57a | Zwischensumme | 1.431.299,97 | | | | 1.431.299.97 | | 118.474,86 | 118.474,86 | 1.312.825,11 | 8,28% | | |
| | Um- und Anbauten städt Kitas U3 | | 390.000,00 | | | , | 10 504 72 | | , | | 5,24% | | x x x x x |
| 58 | | 118.501,75 | , | | | 508.501,75 | 10.504,73 | 16.143,46 | 26.648,19 | 481.853,56 | | * | |
| 59 | Kita-Programm-Ausbau, bisher: Zehn-Kita-Programm | 10.304.672,09 | 2.000.000,00 | | | 12.304.672,09 | 52.865,83 | 722.005,33 | 774.871,16 | 11.529.800,93 | 6,30% | X | x x x x x |
| 60 | U3 Betreuung gem. KomlnFöG | 10.586,30 | | | | 10.586,30 | | | | 10.586,30 | | х | x x |
| 61 | Kita Eibenweg | 637.851,10 | | | | 637.851,10 | | 3.579,01 | 3.579,01 | 634.272,09 | 0,56% | x | |
| 61a | Kita Eibenweg (Zuweisung) | 283.123,42 | | | | 283.123,42 | | 397,67 | 397,67 | 282.725,75 | 0,14% | х | |
| 61+61a | Zwischensumme | 920.974,52 | | | | 920.974,52 | | 3.976,68 | 3.976,68 | 916.997,84 | 0,43% | | |
| 62 | Kita Investitionsprogramm NRW 2025 | | 166.700,00 | | | 166.700,00 | | | | 166.700,00 | | x | x x |
| 62a | Kita Investitionsprogramm NRW 2025 (Inv.Zuschuss) | | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 | | x | x x |
| 62+62a | Zwischensumme | | 1.666.700,00 | | | 1.666.700,00 | | | | 1.666.700,00 | | | |
| | Kinder- u. Jugendförderung §11-15 SGB VIII (060201) | | · 1 | | | | | | | , | | | |
| 63 | Maria im Tann | 116.868,50 | | | | 116.868,50 | | | | 116.868,50 | | x | x |
| | Turn- und Sporthallen (080101) | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Neubau Turnhalle Bergstraße = Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule | 60.974,66 | | | | 60.974,66 | | 46.476,92 | 46.476,92 | 14.497,74 | 76,22% | x | |
| 65 | Neubau Turnhalle Jesuitenstraße = Neubau Turnhalle Innenstadt (Planung) | 399.969,79 | | | | 399.969,79 | | | | 399.969,79 | | | x |
| 66 | Sanierung Turnhalle Minoritenstraße | | 275.000,00 | | | 275.000,00 | | | | 275.000,00 | | x | x |
| 67 | Sanierung Turnhalle Franzstraße | 1.380.000,00 | | | | 1.380.000,00 | | 15.602,29 | 15.602,29 | 1.364.397,71 | 1,13% | x | × |
| | Sportplätze und Stadien (080102) Neubau Umkleidehaus und Hausmeisterwohnung, Sportplatz | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Rombachstraße / (apl. Maßnahme) * | 269.233,54 | | | | 269.233,54 | 7.789,01 | 53.089,44 | 60.878,45 | 208.355,09 | 22,61% | x | x |
| 69 | Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg | 2.653.107,61 | | | | 2.653.107,61 | 42.422,41 | 194.314,82 | 236.737,23 | 2.416.370,38 | 8,92% | x | x x x |
| 70 | Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße | 1.330.459,12 | | | | 1.330.459,12 | 88.183,10 | 909.198,52 | 997.381,62 | 333.077,50 | 74,97% | x | x x |
| 70a | Sanierung/ Erweiterung Umkleideraum/ Neubau Jugendraum Sportanlage AC-Hörn, Ahornstraße - Eigenbeteiligung Verein | 110.000,00 | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | | 110.000,00 | | 100,00% | x | x x |
| 70+70a | Zwischensumme | 1.440.459,12 | | | | 1.440.459,12 | 198.183,10 | 909.198,52 | 1.107.381,62 | 333.077,50 | 76,88% | | |
| | Hallenbäder (080302-330) und Freibäder (080301) | | | | | 1 | , <u> </u> | | | | | | |
| 71 | Modernisierung Freibad Hangeweiher 2. BA (apl. Maßnahme) | 1.828,87 | | | | 1.828,87 | 1.526,52 | | 1.526,52 | 302,35 | 83,47% | x | |
| 72 | Modernisierung Freibad Hangeweiher 3. BA | 330.302,10 | 670.400,00 | | | 1.000.702,10 | 8.792,09 | 399.492,53 | 408.284,62 | 592.417,48 | 40,80% | x | x x x |
| 72a | Modernisierung Freibad Hangeweiher - Hochbauten (Inv.Zuschuss) | | 297.000,00 | | | 297.000,00 | | | | 297.000,00 | | x | x x x |
| 72+72a | Zwischensumme | 330.302,10 | 967.400,00 | | | 1.297.702,10 | 8.792,09 | 399.492,53 | 408.284,62 | 889.417,48 | 31,46% | | |
| 73 | Freibad Hangeweiher Interimsbau | | 530.100,00 | | | 530.100,00 | | 17.572,23 | 17.572,23 | 512.527,77 | 3,31% | x | x x x |
| | * | | • | | 3 von 4 | <u> </u> | | • | | • | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 2023 2024 FJ |
|----------|--|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | EU aus Vorjahr | Ansatz 2023 | vollzogene üpl/apl Ifd. HH | Verlagerungen | fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ist-Auszahlungen bis 31.03.2023 | Obligo zum 31.03.2023 | bereits verfügt zum 31.03.2023 | Verfügbar zum 31.03.2023 | Bearbeitungs- stand lfd. Jahr | Planung Durchführung techn. abgeschlossen kaufm. abdeschlossen | ruht 1. Habjahr 2. Habjahr 1. Habjahr 2. Habjahr Folgejahre |
| | Verw. und Betrieb von Unterkünften (100803) | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Maßn. Flüchtlingsunterbringung Ukraine | 356.047,12 | | | | 356.047,12 | | | | 356.047,12 | | x | x x |
| 75 | Herrichtung Übergangswohnheim Tempelhofer Str. | 315.695,54 | | | | 315.695,54 | | 3.638,89 | 3.638,89 | 312.056,65 | 1,15% | x | x x |
| 76a | Herrichtung Übergangswohnheim Tempelhofer Str. (Zuweisung) | 42.510,00 | | | | 42.510,00 | | | | 42.510,00 | | | x x |
| 76+76a | Zwischensumme | 358.205,54 | | | | 358.205,54 | | 3.638,89 | 3.638,89 | 354.566,65 | 1,02% | | |
| | Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einricht. (100804) | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Sanierung Robert-Koch-Straße 5-15 | | 450.000,00 | | | 450.000,00 | | | | 450.000,00 | | x | x x x x |
| | Wald- und Forstwirtschaft (130104) | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Erweiterung Betriebshof Monschauer Straße | 13.471,71 | | | | 13.471,71 | 8.033,56 | | 8.033,56 | 5.438,15 | 59,63% | x | x |
| 79 | Umbau und Erweiterung Betriebshof | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | | x | x |
| 80 | Sanierung Forsthaus Grüne Eiche | 390.000,00 | | | | 390.000,00 | | | | 390.000,00 | | x | x x |
| | Umweltschutz (140101) | | | | | | | | | | | | |
| 81 | PV-Anlagen auf komm. Gebäuden (IKSK, E 26) | 3.650.160,78 | 4.670.000,00 | | | 8.320.160,78 | 37.929,42 | 888.176,28 | 926.105,70 | 7.394.055,08 | 11,13% | x | x x x x x |
| | Summe Investitionen | 58.977.519,22 | 26.683.200,00 | | | 85.660.719,22 | 1.757.429,87 | 16.897.327,97 | 18.654.757,84 | 67.005.961,38 | 15,62 | | |
| | Summe Zuweisungen | 11.272.163,44 | 4.196.500,00 | 12.654,72 | | 15.481.318,16 | 1.297.541,21 | 6.897.751,72 | 8.195.292,93 | 7.286.025,23 | 5,62 | | |

Maßnahmen für andere Eigenbetriebe

| | | | | | | | | | | | Ī | Projektstand | Ausführung |
|----------|---|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ح ج | 2023 2024 FJ |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | EU aus Vorjahr | Ansatz 2023 | vollzogene üpl/apl lfd. HH | Verlagerungen | fortgeschriebener Ansatz 2022 | Ist-Auszahlungen bis 31.03.2023 | Obligo zum 31.03.2023 | bereits verfügt zum 31.03.2023 | Verfügbar zum 31.03.2023 | Bearbeitungs- stand Ifd. Jahr | Jährliche Planung Durchführung techn. abgeschlosse kaufm. abgeschlosse | ruht 1. Halbjahr 2. Halbjahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr Folgejahre |
| 1.1 | Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus) | 13.438.487,02 | 10.000.000,00 | | | 23.438.487,02 | 578.467,05 | 21.885.170,58 | 22.463.637,63 | 974.849,39 | 95,84% | x | x x x x x |
| 1.2 | Sanierung Spielcasino Monheimsallee (neues Kurhaus) - Verpflichtungsermächtigung 2023 zahlungswirksam 2024 | | 14.250.000,00 | | | 14.250.000,00 | | 1.752.781,53 | 1.752.781,53 | 12.497.218,47 | 12,30% | x | x x x x x |

Maßnahmen Energetische Sanierungen / Unterbringung der Verwaltung

| washannen Energensche Samerungen / Onterbringung der Verwanding | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Projektstand | Ausführung |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | و | 2023 2024 FJ |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | EU aus Vorjahr | Ansatz 2023 | vollzogene üpl/apl lfd. HH | Verlagerungen | fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ist-Auszahlungen bis 31.03.2023 | Obligo zum 31.03.2023 | bereits verfügt zum 31.03.2023 | Verfügbar zum 31.03.2023 | Bearbeitungs- stand Ifd. Jahr | Jährliche Durchführur Planung Durchführung techn. abgeschlosser kaufm. abgeschlosser | 1. Halbjahr 2. Halbjahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr Folgejahre |
| 2.1 | Maßnahmen Energetische Sanierungen / Unterbringung der Verwaltung | 8.330.000,00 | | | | 8.330.000,00 | | 9.163,83 | 9.163,83 | 836,17 | 0,11% | x | |

Maßnahmen-Durchführung für andere Eigenbetriebe/Fachbereiche (alle Werte in €)

| | | | | | | | | | | | | Projektsta | | führung |
|----|---|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sen | 2023 | 2024 FJ |
| | Bezeichnung | EU aus Vorjahr | Ansatz 2023 | vollzogene üpl/apl lfd. HH | Verlagerungen | fortgeschriebener Ansatz 2023 | lst-Auszahlungen bis 31.03.2023 | Obligo zum 31.03.2023 | bereits verfügt zum 31.03.2023 | Verfügbar zum 31.03.2023 | Bearbeitungs- stand lfd. Jahr | Durchführung technisch abgeschloss kaufm. abgeschlosser | ruht 1. Halbjahr 2. Halbjahr | 1. Halbjahr 2. Halbjahr Folgelahre |
| 1 | Bunker Kasinostraße Durchstich | 437.565,96 | | | | 437.565,96 | | 42.253,67 | 42.253,67 | 395.312,29 | 9,7% | | x | |
| 2 | Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume (Gute Schule 2020) | 107.923,14 | | | | 107.923,14 | 68.776,02 | 1.184,05 | 69.960,07 | 37.963,07 | 64,8% | x | x x | x x |
| 3 | Digitalisierung (Gute Schule 2020) | 469.261,94 | | | | 469.261,94 | 148.489,93 | 148.234,12 | 296.724,05 | 172.537,89 | 63,2% | x | x x | xx |
| 4 | Abbruch altes Polizei-Präsidium | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | | 12.316,50 | 12.316,50 | 387.683,50 | 3,1% | : | x x | |
| 5 | E18, Friedhof Hüls, Sanierung TGA Geb | 419.885,31 | | | | 419.885,31 | 81.624,58 | 289.409,00 | 371.033,58 | 48.851,73 | 88,4% | x | x x | |
| 6 | E42, VHS Umstestaltung Eingang | 57.812,17 | | | | 57.812,17 | 557,88 | 8.346,47 | 8.904,35 | 48.907,82 | 15,4% | x | x x | |
| 7 | Parkhaus Büchel Abbruch (Sega) | 296.874,47 | | | | 296.874,47 | 42.287,14 | 109.073,81 | 151.360,95 | 145.513,52 | 51,0% | х | | |
| 8 | E18,Friedhof Hüls,Erneuerung Trafosta | 73.000,00 | | | | 73.000,00 | | 67.541,20 | 67.541,20 | 5.458,80 | 92,5% | x | x x | |
| 9 | E46,RLT Spielstätte Mörgens,Hubertuss | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | > | : | x x | |
| 10 | E18,Realisierung Einbau Kühlzelle Kre | 28.000,00 | | | | 28.000,00 | | | | 28.000,00 | | x | x x | |
| 11 | E 18, Dusch-San.Container Westpark | 33.000,00 | | | | 33.000,00 | | | | 33.000,00 | > | 1 | x x | |
| 12 | E 18, Austausch Tore Bauhof, Wilmersd | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | x | x x | |
| 13 | E 49,Open Library,Depot Talstraße Ele | 35.414,42 | | | | 35.414,42 | 3.375,74 | | 3.375,74 | 32.038,68 | 9,5% | | x x | |
| 14 | E 46, Bühnenboden Reparatur Hauptbühn | | 134.472,98 | | | 134.472,98 | | | | 134.472,98 | | х | x x | |
| 15 | E 18, Krematorium, Ofenlinie+Verabsch | | 3.880.000,00 | | | 3.880.000,00 | | | | 3.880.000,00 | | x | x x | |
| 16 | E 49, LuFo Bühnenvorhänge Space | | 27.000,00 | | | 27.000,00 | 8.840,51 | | 8.840,51 | 18.159,49 | 32,7% | х | x | |
| 17 | E 49, LuFo Lager Wand entfernen | | 2.600,00 | | | 2.600,00 | | | | 2.600,00 |) | 1 | x | |
| 18 | FB 45, Kita Messenger, An d. Rahemühl | 6.006,03 | | | | 6.006,03 | | | | 6.006,03 |) | 1 | x x | |
| 19 | FB 45, Kita Messenger, Johanniterstra | 6.649,86 | | | | 6.649,86 | | 749,70 | 749,70 | 5.900,16 | 11,3% | (| x x | ш |
| 20 | FB 45, Kita Messenger,Franz-Wallraff- | 11.900,00 | | | | 11.900,00 | | | | 11.900,00 | > | | x x | ш |
| 21 | FB 23, Blücherplatz, Rückb. Toiletten | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | х | x x | |
| 22 | FB20, San.Brands., Jugendherb. Colyns | 445.679,53 | | | | 445.679,53 | 15.995,19 | 92.522,76 | 108.517,95 | 337.161,58 | 24,3% | х | x x | |
| 23 | FB45,Kita Bayersbusch,Raumnutzungsänd | 11.140,80 | | | | 11.140,80 | | 1.103,67 | 1.103,67 | 10.037,13 | 9,9% | х | x x | - |
| 24 | FB45, KKG Erneuerung Laborzug Chemie | 3.538,83 | | | | 3.538,83 | | | | 3.538,83 | | х | x x | |
| 25 | FB45, Barbarastr.Container Eilendorf | 550.860,79 | | | | 550.860,79 | 59.395,88 | 33.707,84 | 93.103,72 | 457.757,07 | 16,9% | х | x x | |
| 26 | FB23,Abriss bauliche Anlagen,Karl-Kuc | 338.396,70 | | | | 338.396,70 | 144.127,86 | 58.543,84 | 202.671,70 | 135.725,00 | 59,9% | х | x x | |
| 27 | FB23, Gut Branderhof - Umbau in Verei | 2.587.489,84 | | | | 2.587.489,84 | 15.450,89 | 655.535,87 | 670.986,76 | 1.916.503,08 | 25,9% | х | x x | x x |
| 28 | FB01, Austausch Mikrofone Ratssaal | 3.778,72 | | | | 3.778,72 | 130,90 | 3.427,20 | 3.558,10 | 220,62 | 94,2% | х | х | |
| 29 | FB23,Abriss Baracke Funkturm Kronprin | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | 10.930,15 | 10.930,15 | 139.069,85 | 7,3% | x | x x | |
| 30 | BA1, Getränke-/Teeküche Marktschule | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | х | х | |
| 31 | FB23,Gut Hanbruch,Restaurierung | 894.544,18 | | | | 894.544,18 | 298.452,46 | 390.838,50 | 689.290,96 | 205.253,22 | 77,1% | х | x x | - |
| 32 | FB23, Gebäudeabriss Steinstraße | 35.949,25 | | | | 35.949,25 | | 2.320,00 | 2.320,00 | 33.629,25 | 6,5% | х | x x | - |
| 33 | FB 45,GGS Haarbach, Änderung Wasseran | 2.724,47 | | | | 2.724,47 | | | | 2.724,47 | > | | x x | - |
| 34 | FB 37,Austausch Tore RW Nord Mathieus | 289.500,00 | | | | 289.500,00 | 19.733,98 | 19.679,25 | 39.413,23 | 250.086,77 | 13,6% | х | x x | - |
| 35 | FB 56, Machbarkeitsstudie Obdachlosen | 80.980,00 | | | | 80.980,00 | 39.865,00 | 14.234,21 | 54.099,21 | 26.880,79 | 66,8% | х | x x | |
| 36 | FB 56, Unterbringung Flüchtl. Ukraine | 393.941,48 | | | | 393.941,48 | 58.752,71 | 141.114,01 | 199.866,72 | 194.074,76 | 50,7% > | | x x | |
| 37 | FB 23,Parkhaus Kleeverstraße,Malerarb | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | х | X X | |
| 38 | FB 45,Kita Stapperstr. Einzug Trennwa | 15.598,95 | | | | 15.598,95 | | 2.966,67 | 2.966,67 | 12.632,28 | 19,0% | х | x x | |
| 39 | FB 56, temp.Herr. Reumontstraße, Flüc | 107.331,58 | | | | 107.331,58 | | 357,00 | 357,00 | 106.974,58 | 0,3% | X | | |
| 40 | FB 45,Nutzungserw. GS Schagenstr.40 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | , | 2.499,00 | 2.499,00 | 12.501,00 | 16,7% | х | Х | |
| 41 | FB 45,KGS Verlautenheide,SchulhofPlan | 68.438,24 | | | | 68.438,24 | 18.892,95 | 1.192,41 | 20.085,36 | 48.352,88 | 29,3% | X | x x | |
| 42 | FB 45, Wartung mobile Luftfilter | 44.680,00 | | | | 44.680,00 | 15.913,97 | | 15.913,97 | 28.766,03 | 35,6% | X | x x | |
| 43 | FB 56, Kaiserplatz, Sani. Räume Sucht | 126.246,07 | | | | 126.246,07 | 111.078,35 | 14.649,03 | 125.727,38 | 518,69 | 99,6% | X | х | |
| 44 | FB 45,GGS Schönforst,Schwalbenweg,Bau | 10.000,00 | | 17 vc | n 19 in Zus | sammenstelli | ing | 6.078,22 | 6.078,22 | 3.921,78 | 60,8% | х | X X | |

| | | | | | | | | | | Proje | Projektstand Ausführun | | | |
|----|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | e e | 2023 2024 |
| | Bezeichnung | EU aus Vorjahr | Ansatz 2023 | vollzogene üpl/apl lfd. HH | Verlagerungen | fortgeschriebener Ansatz 2023 | lst-Auszahlungen bis 31.03.2023 | Obligo zum 31.03.2023 | bereits verfügt zum 31.03.2023 | Verfügbar zum 31.03.2023 | Bearbeitungs- stand lfd. Jahr | Planung Durchführung | technisch abgeschloss kaufm. abgeschlossen ruht | 1. Halbjahr 2. Halbjahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr |
| 45 | FB 45,Schagenstraße,Verbesserung Scha | 4.421,00 | | | | 4.421,00 | 2.826,55 | | 2.826,55 | 1.594,45 | 63,9% | х | | x x |
| 46 | FB 45,Gerlachstraße, Umnutzung Raum B | 4.581,00 | | | | 4.581,00 | 2.231,36 | | 2.231,36 | 2.349,64 | 48,7% | х | | х |
| 47 | FB 45, Robert-Schumann-Str. Einhard T | 1.600,00 | | | | 1.600,00 | 1.532,90 | | 1.532,90 | 67,10 | 95,8% | | x x | |
| 48 | SR, Neuköllner Str. 17, Funktionale Ä | 17.000,00 | | | | 17.000,00 | 5.146,99 | | 5.146,99 | 11.853,01 | 30,3% | х | | x x |
| 49 | FB 56 NÄ Reumontstr. 3 u 5 wohnung. | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 1.169,14 | 714,00 | 1.883,14 | 18.116,86 | 9,4% | х | | x x |
| 50 | FB 45, San. HM-Whg. SZ Hander Weg | | 230.000,00 | | | 230.000,00 | | | | 230.000,00 | | х | | x x |
| 51 | FB 45, Hugo-Junkers, San. Lehrküche | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | х | | x x |
| 52 | FB 45, GS Schwalbenweg, Lehrschwim. | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | 2.321,99 | 2.321,99 | 678,01 | 77,4% | х | | x |
| 53 | FB 61, KGS Am Fischmarkt, Fahrradeinh | | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | 1.190,00 | 1.190,00 | 30.810,00 | 3,7% | х | | x |
| 54 | FB 61, KGS Feldstraße, Fahrradeinhau. | | 48.471,00 | | | 48.471,00 | | | | 48.471,00 | | х | | x x |
| 55 | FB 01, VG Katschhof, Inst. Medientech | | 4.760,00 | | | 4.760,00 | | 4.578,94 | 4.578,94 | 181,06 | 96,2% | x | | x |
| 56 | FB 45, div. Kitas Chips für Einbruchm | | 10.234,00 | | | 10.234,00 | | | | 10.234,00 | | х | | x |
| 57 | FB 37, neue FW Interimsbau Heidbenden | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | 6.772,89 | 9.679,46 | 16.452,35 | 133.547,65 | 11,0% | x | | x x |
| 58 | FB 45, Kita Boxgraben Auslagerung | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 1.457,75 | 3.183,25 | 4.641,00 | 5.359,00 | 46,4% | x | | x x |
| 59 | FB 45, FÖS Am Rödgerbach Umb. HM-Büro | | 8.426,39 | | | 8.426,39 | | | | 8.426,39 | | x | | x |
| 60 | FB 45, Schagenstr. 62 Grundstücksrück | | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | х | | х |
| 61 | FB 45, Gut-Knapp-Str. Kita, Vers. Ste | | 595,00 | | | 595,00 | | | | 595,00 | | х | | х |
| 62 | FB 23, Gut Weyern, Eberburgweg 2, Sta | | 5.831,00 | | | 5.831,00 | | | | 5.831,00 | | х | | х |
| 63 | FB 23, Gut Weyern, Eberburgweg 2, 'Da | | 258.000,00 | | | 258.000,00 | | | | 258.000,00 | | х | | хх |
| 64 | FB 56, Reichsweg zus. T30 Tür 1. OG | | 7.500,00 | | | 7.500,00 | | 3.114,23 | 3.114,23 | 4.385,77 | 41,5% | х | | х, |
| | | 8.806.715 | 5.037.890 | | | 13.844.605 | 1.172.880 | 2.155.590 | 3.328.470 | 10.516.136 | 24,04% | | | |

| Deckblatt 1. Quartalsbericht 2023 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|------------------------|------------------|---|------------------|--|--|--|--|
| | V | ergleich IST mit Vorja | hr | Vergleio | Bemerkungen | | | | | | |
| | Tats. Ist Wert des Quartals (vom 01.01. bis Ende Quartal) | Tats. Ist-Wert des jew. Quartals des Vorjahrs | Abweichung Spalte B und C (absoluter Wert) | Forecast zum 31.12. | Ansatz WP | Abweichung Spalte E und F (absoluter Wert) | | | | | |
| 1. Erfolgsplan | | | | | | | | | | | |
| a. Erträge | 8.941.000,00€ | 7.923.000,00 € | 1.018.000,00€ | 45.928.000,00€ | 41.646.000,00 € | 4.282.000,00€ | - | | | | |
| Umsatzerlöse (ohne Bkz) | 8.923.000,00 € | 7.904.000,00 € | 1.019.000,00€ | 39.310.000,00€ | 35.046.000,00 € | 4.264.000,00€ | 1, 7, 12, 15, 27 | | | | |
| Zuweisungen | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 4.700.000,00€ | 4.700.000,00 € | 0,00€ | 82 | | | | |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 1.900.000,00€ | 1.900.000,00 € | 0,00€ | 34 | | | | |
| Erträge aus Beteiligungen | | | 0,00€ | | | 0,00€ | - | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 18.000,00 € | 19.000,00 € | -1.000,00 € | 18.000,00 € | 0,00 € | 18.000,00€ | 37, 38 | | | | |
| b. Aufwendungen | 18.652.200,00 € | 16.967.600,00 € | 1.684.600,00€ | 114.554.000,00 € | 109.831.000,00 € | 4.723.000,00 € | - | | | | |
| Materialaufwand | 11.907.000,00€ | 10.340.000,00 € | 1.567.000,00€ | 65.092.000,00 € | 60.407.000,00 € | 4.685.000,00€ | 40, 54, 60 | | | | |
| Personalaufwand | 3.817.000,00 € | 3.599.000,00 € | 218.000,00€ | 16.999.000,00 € | 16.999.000,00 € | 0,00€ | 72 | | | | |
| davon tariflich Beschäftigte | | | 0,00€ | | | 0,00€ | SK | | | | |
| davon Beamte | | | 0,00€ | | | 0,00€ | SK | | | | |
| Abschreibungen | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 19.900.000,00€ | 19.900.000,00 € | 0,00€ | 85 | | | | |
| Zinsaufwand | 2.144.200,00 € | 2.144.000,00 € | 200,00€ | 8.576.900,00€ | 8.576.900,00 € | 0,00€ | 84 | | | | |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 784.000,00€ | 884.600,00 € | -100.600,00€ | 3.986.100,00 € | 3.948.100,00 € | 38.000,00€ | 69, 73 - 78 | | | | |
| davon Verwaltungskostenbeitrag | 498.000,00€ | 495.600,00 € | 2.400,00€ | 1.992.100,00 € | 1.992.100,00 € | 0,00€ | 76 | | | | |
| Steuern | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00€ | - | | | | |
| c. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag | | | | | | | | | | | |
| Jahresergebnis ohne Bkz | -9.711.200,00 € | -9.044.600,00 € | -666.600,00€ | -68.626.000,00 € | -68.185.000,00 € | -441.000,00€ | - | | | | |
| Bkz | 13.449.700,00 € | 12.033.000,00 € | | 53.798.800,00 € | 53.798.800,00 € | · | 87 | | | | |
| Jahresergebnis mit Bkz | 3.738.500,00 € | 2.988.400,00 € | 750.100,00€ | -14.827.200,00 € | -14.386.200,00 € | -441.000,00€ | 86 | | | | |