



Vorlage Federführende Dienststelle: Sportamt Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: A 52/0028/WP15 Status: öffentlich AZ: Datum: 15.05.2006 Verfasser:	
Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Sportbereich 2006 - Sachstandsbericht		
Beratungsfolge:	TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz
08.06.2006	SpA	Kenntnisnahme

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Erläuterungen

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss nimmt den Sachstandsbericht zustimmend zur Kenntnis.

In Vertretung

(Rombey)
Stadtdirektor

Erläuterungen:

Zu den laufenden bzw. in diesem Jahr noch vorgesehenen Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Sportbereich gibt es folgenden Sachstand:

1. Hockeysportanlage Soers, Erneuerung der Kunstrasenfläche

Haushaltsmittel standen für diese Maßnahme in 2006 in Höhe von rd. 163.000 € als Haushaltsrest zur Verfügung.

Nachdem im Herbst 2005 die Ausschreibung erfolgte, konnte noch im Dezember 2005 der Auftrag zur Erneuerung der Kunstrasenfläche an die Firma Polytan Sportstättenbau GmbH erteilt werden. Im Februar 2006 wurde mit der Maßnahme begonnen. Aufgrund der schlechten Witterung verzögerte sich die Fertigstellung etwas. Am 06.04.2006 ist der Kunstrasenplatz wieder für den Trainings- und Meisterschaftsbetrieb freigegeben worden.

Die Kosten der Maßnahme betragen rd. 153.000 €.

Der Aachener Hockey- und Tennisclub 1906 e.V. verfügt somit im Jahr seines 100-jährigen Bestehens und für das Herren-Länderspiel Deutschland gegen Frankreich am 05.06.2006 über eine Sportanlage, die höchsten Anforderungen entspricht.

2. Waldstadion, Erneuerung der Kunststofflaufbahn

Für diese Maßnahme sind im Haushaltsjahr 2006 Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € veranschlagt.

Die Kunststoffflächen im Waldstadion wurden letztmalig 1996 saniert. Inzwischen sind erhebliche Schäden in Teilbereichen aufgrund der starken Nutzung aufgetreten. Um weiterhin eine ordnungsgemäße, den Vorschriften entsprechende Sportstätte sowohl für den Schul- als auch den Vereinssport zur Verfügung stellen zu können, sind Sanierungsarbeiten am Kunststoffbelag im Bereich der Innenbahn, des Start- und Zielbereiches sowie des Hochsprungsektors und des Speerwurfanlaufbereiches erforderlich. Außerdem ist die 100-m-Sprintstrecke komplett neu zu beschichten. Damit sich die Schäden nicht weiterhin vergrößern, ist eine Sanierung in diesem Jahr erforderlich.

Die Kämmerei hat in Absprache mit der Kommunalaufsicht die Durchführung der Ausschreibung genehmigt. Die Ausschreibung ist inzwischen erfolgt und derzeit werden die vorliegenden Angebote ausgewertet. Der Auftrag soll in Kürze erteilt werden.

In Absprache mit dem Leichtathletikverband Nordrhein – Kreis Aachen – ist als Ausführungszeitraum die Zeit vom 19.06.2006 bis zum 10.07.2006 vorgesehen.

Nach der vorliegenden Terminplanung steht eine den Erfordernissen entsprechende Sportanlage für die Anfang August 2006 im Waldstadion stattfindenden Deutschen Seniorenmeisterschaften in der Leichtathletik zur Verfügung.

3. Sportplatz Hasselholzer Weg, Umwandlung in Kunstrasen

Haushaltsmittel stehen in Höhe von insgesamt 653.000 € zur Verfügung.

Die Maßnahme wurde in der Sitzung am 09.02.2006 dem Sportausschuss vorgestellt. Inzwischen ist der Auftrag an die Firma Becker Sportanlagen erteilt worden. Es ist vorgesehen, mit der Maßnahme Ende Mai, d.h. zu Beginn der spielfreien Zeit zu beginnen. Es wird von einer 3-monatigen Bauzeit ausgegangen, so dass die Sportanlage Anfang September 2006 wieder für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen wird.

3. Sportplatz Wolferskaul, Erweiterung um Kunstrasenplatz mit Trainingsbeleuchtungsanlage

Für diese Maßnahme stehen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 933.000 € zur Verfügung.

Dem Sportausschuss wurde die Maßnahme in seiner Sitzung am 09.02.2006 vorgestellt. Nachdem die Ausschreibung Ende 2005 erfolgte, wurde inzwischen der Auftrag an die Firma Körner-Sportstättenbau erteilt. Das erforderliche Fällen von Bäumen wurde bereits im Februar 2006 durchgeführt. Inzwischen wird das Planum des neuen Sportplatzes erstellt und der Lärmschutzwall aufgeschüttet. Es wird angestrebt, dass der neue Kunstrasenplatz bis zum Beginn der neuen Spielsaison Mitte August fertig gestellt ist.

4. Sanierung von Tennisplätzen

Haushaltsmittel stehen in Höhe von 150.000 € zur Verfügung.

Im Rahmen der Sanierung von schadstoffbelasteten Tennenspielfeldern wird in diesem Jahr noch der Sportplatz Alte Vaalser Straße saniert werden. In die Maßnahme mit einbezogen wird die Erstellung einer zusätzlichen Tennisfläche von 13 m x 24 m (brutto) im Bereich der Anlaufbahn zur Weitsprunganlage. Diese Fläche steht dann u.a. als Feld für Fußballtennis zur Verfügung. Derzeit läuft die erforderliche Ausschreibung für diese Maßnahme. Vorgesehener Ausführungszeitraum ist von Mitte Juni bis Anfang August 2006.

5. Sanierungsmaßnahmen in den städt. Schwimmbädern

Für die Sanierungsmaßnahmen in den städtischen Schwimmbädern sind im Jahr 2006 insgesamt 771.000 € veranschlagt.

In Absprache mit dem Gebäudemanagement sollen in diesem Jahr insbesondere dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen im Technikbereich der Schwimmbäder erfolgen. Diese Maßnahmen sind unaufschiebbar, um den Betrieb der Schwimmbäder zu gewährleisten.

Schwimmhalle Ost

Sanierung der Filteranlagen
Sanierung der Sicherheitslichtgeräte
Sanierung von Dachflächen
Reparaturen von Fenstern und Fliesen

Geschätzte Gesamtkosten rd. 392.800 €

In Absprache mit dem Geschäftsführer der Aachener Bad & Sport GmbH wurde als Schließungszeitraum für die Schwimmhalle Ost die Zeit vom 17.07. bis 11.08.2006 festgelegt.

Schwimmhalle West

Sanierung des Bodenbelags auf den Plattformen des Sprungturmes

Geschätzte Gesamtkosten rd. 25.000 €

Mit dem SV Neptun wurde als Durchführungszeitraum die Zeit vom 17.07. bis zum 23.07.2006 vereinbart.

Elisabethhalle

Sanierung der gesamten Lüftungstechnischen Anlagen

Geschätzte Gesamtkosten rd. 276.000 €

Die Sanierungsarbeiten sollen in den Sommerferien 2006, in denen die Elisabethhalle sowieso geschlossen ist, durchgeführt werden.

Freibad Hangeweiher

Sanierung des Sprungturmes
Sanierungsarbeiten im Bereich der Fliesen in den Schwimmbecken und den Duschräumen

Geschätzte Kosten rd. 77.200 €

Die Arbeiten wurden, soweit dies für die Inbetriebnahme des Freibades erforderlich war, bereits durchgeführt. Die restlichen Arbeiten sollen nach Beendigung der Freiwassersaison erfolgen, so dass der Badebetrieb nicht beeinträchtigt wird.

7. Bau einer 2. Turnhalle für das Couven-Gymnasium, Hanbrucher Straße

Für den Bau der Turnhalle an der Hanbrucher Straße stehen Haushaltsmittel in Höhe von 800.000 € bereit. Für die Einrichtung sind weitere 55.000 € veranschlagt.

Im Rahmen einer Generalunternehmervergabe wurde der Auftrag zur Errichtung der Einfach-Turnhalle an die Firma Derichs & Konertz vergeben. Mit dem Bau ist Ende 2005 begonnen worden. Es wird angestrebt, die Turnhalle zum Schuljahresbeginn 2006/2007 in Betrieb nehmen zu können.

8. Neubau Turnhalle Brander Feld

Für die Baumaßnahme stehen 918.000 € und für die Einrichtung 55.000 € zur Verfügung.

Der Auftrag zur Errichtung einer Einfach-Turnhalle an der GGS Brander Feld, Schagenstraße, ist ebenfalls an die Firma Derichs & Konertz vergeben worden. Auch hier wurde mit dem Bau Ende 2005 begonnen und es wird angestrebt, die Turnhalle nach den Sommerferien den Nutzern für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung stellen zu können.