

Protokollauszug öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für den Aachener Stadtbe- trieb vom 08.05.2007

Zu Ö 4 Sanierungsarbeiten an der Grufthalle Campo SantoHier: Kostensteigerung ungeändert beschlossen E 18/0080/WP15

Im Zusammenhang mit diesem Tagesordnungspunkt wurde vor der Sitzung die Grufthalle Campo Santo unter fachkundiger Anleitung von Herrn Chaumet, Gebäudemanagement besichtigt. Im Rahmen dieser Besichtigung erläutert Herr Chaumet ausführlich die geplanten Sanierungsarbeiten und die Gründe, die zu einer Kostensteigerung führten, insbesondere die Errichtung eines sehr aufwendigen Turmgerüsts und die Sanierung der Dachflächen und Natursteinflächen mit Natursteinschiefer. Er hob hervor, dass von der Bezirksregierung für die Sanierung bereits Fördergelder in Höhe von 50 % genehmigt wurden. Der Vorsitzende des Betriebsausschuss, Ratsherr Haase fasst in der anschließenden Sitzung des Betriebsausschusses kurz die Ausführungen des Herrn Chaumet zusammen und betont nochmals die Einzigartigkeit des Campo Santo.

Der Betriebsleiter, Herr Narloch erläutert, dass von den geplanten Mehrkosten in Höhe von 146.410, 00 Euro bereits 34.000 im Wirtschaftsplan des Jahres 2007, die übrigen ca. 108.000 Euro im Wirtschaftsplan des Jahres 2008 veranschlagt würden und dem Betriebsausschuss und dem Rat zur Genehmigung vorlegen.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt die Ausführungen der Verwaltung hinsichtlich der Sanierung des Grabeshalle Campo Santo und den hiermit verbundenen Mehrkosten zur Kenntnis