

TOP I.10

Tagesordnungsantrag Fraktion DIE LINKE vom 17.02.2020

hier:


Sachstandsbericht Südausgang Hauptbahnhof

www.aachen.de



Sachstand HBF-Südausgang

Gesamtsituation



Sachstand HBF-Südausgang

Aktuelle Beschlusslage

Vorstellung der Vorplanung

PLA – 22.03.2018 – einstimmig

Der Planungsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.

Er beauftragt die Verwaltung und empfiehlt dem Mobilitätsausschuss, die Verwaltung ebenfalls zu beauftragen, vorbehaltlich einer ergänzten Planungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn, die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für den Südausgang zu vergeben.



Sachstand HBF-Südausgang


1. Bahnseitige Planungen (Verlängerung Personenunterführung, Treppenanlage, Aufzug)

- Beschlüsse Vorplanung März / April 2018
- Abstimmung und Unterzeichnung neue Planungsvereinbarung Stadt und DB bis März 2019
- Europaweite Ausschreibung Planungsleistungen im 2. Hj. 2019
- Auftragsvergabe an Schüssler-Plan Ingenieurgesellschaft Anfang 2020
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung; Abstimmung mit Deutscher Bahn, Nahverkehr Rheinland, Eisenbahnbundesamt
- Abschluss Entwurfs- und Genehmigungsplanung inkl. Kostenberechnung und Aktualisierung Projektzeitplan bis Herbst 2020
- Politische Beratung und mögliche Beauftragung Schüssler-Plan mit weiteren Leistungsphasen (stufenweise Beauftragung)




Sachstand HBF-Südausgang

2. Durchstich durch den ehem. Luftschutzbunker
(Entwurf – und Baugenehmigung kwa Aachen, 2013)
weitere Planung und Durchführung durch E26



Erdgeschoss



Ansicht Kasinostraße


Zeitplanung

- Ankauf Planung von kwa im Jahr 2019
- derzeit Vorarbeiten: Rodungsarbeiten, Entrümpelung, Rückbau Bereich Durchstich, Bodenproben, Vermessungen
- Planung Lph 5-7 bis September 2020
- Start Bauausführung Durchstich: November / Dezember 2020
- Fertigstellung Durchstich 3./4. Quartal 2021




Sachstand HBF-Südausgang

3. Bauleitplanung – Gesamtsituation 2016



Sachstand HBF-Südausgang

3. Bauleitplanung – planungsrechtliche Situation



Aufstellungsbeschluss A 110 (1994)



Sachstand HBF-Südausgang

3. Bauleitplanung – Städtebauliches Grobkonzept 2019



Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

Sachstand HBF-Südausgang

3. Bauleitplanung – weiteres Vorgehen / Zeitplanung

Weiteres Vorgehen

- Sicherung der städtebaulichen Qualität durch Anwendung der Leitlinien der Innenentwicklung
- Konkurrierendes Verfahren durch Mehrfachbeauftragung zur Findung der optimalen städtebauliche/architektonischen Gestalt
- Frühzeitige Einbindung der Eigentümer und Bewohner in die Planung
- Finanzierung der Mehrfachbeauftragung aus Mitteln der Städtebauförderung
- Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes für den ruhenden Verkehr und die Andienung des Vorplatzes

Zeitplanung

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| • Fachbereichsbeteiligung | August 2019 |
| • Programmberatung | August 2020 |
| • Beschluss öffentliche Auslegung | II. Quartal 2021 |
| • Satzungsbeschluss | I. Quartal 2022 |

